

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

да IV квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергетическая компания"
полное наименование общества электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.
реализуя решения органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в текущих ценах, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%						
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	НД	280,356	280,356	280,356	280,356	281,132	0,000	38,092	0,000	37,369	0,000	61,217	280,356	144,454	-0,776	0,776	0,28	изменение сметной стоимости						
0.1	Технологическое присоединение, всего	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,000	0,000	#ДЕ/101	НД						
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	НД	188,100	188,100	188,100	188,100	189,906	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	61,217	188,100	60,056	-1,806	1,806	0,96	изменение сметной стоимости						
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в рамках программ перспективного развития электроэнергетики, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	НД	23,522	23,522	23,522	22,999	0,000	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23,522	16,171	-0,523	-0,523	-2,2	изменение сметной стоимости						
0.5	Получка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	НД	68,734	68,734	68,734	68,734	68,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,734	68,227	-0,507	-0,507	-0,7	0,000						
1	Приморский край	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД						
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						

Утверждено
Директор Юридического отдела
О.И. Чернышова
(подпись)
2026 г.
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергетическая компания"

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в соответствующих млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причина отклонений
						I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал						
						Всего		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергоснабжающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД	НД					
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД	НД					
1.1.4.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	НД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	НД	НД					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	НД	188,100	188,100	188,100	188,100	189,906	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	61,217	188,100	60,056	-1,806	1,806	1,0	изменение сметной стоимости					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД					
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	НД	45,417	45,417	45,417	45,417	46,015	0,000	3,374	0,000	18,452	0,000	14,482	45,417	9,707	-0,598	0,598	1,3	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-6 ул. Звонкая, г. Дзержинск	НД	2,399	2,399	2,399	2,399	2,592				2,592			2,399		-0,193	0,193	8,0	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП №39 на КТП 630кВА, г. Арзамас	НД	2,624	2,624	2,624	2,624	2,712						2,712	2,624		-0,088	0,088	3,4	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА, г. Арзамас	НД	2,859	2,859	2,859	2,859	2,847						2,847	2,859		0,012	-0,012	-0,4	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП №4 (400 кВА) на КТП 630 кВА, г. Арзамас	НД	2,926	2,926	2,926	2,926	3,374						3,374	2,926		-0,448	0,448	15,3	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторном ТП-Р №1 630 кВА и ТП-Р № 2 400 кВА, г. Арзамас	НД	3,923	3,923	3,923	3,923	4,642						4,642	3,923		-0,719	0,719	18,3	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками в кВ, г. Арзамас	НД	3,146	3,146	3,146	3,146	2,428						2,428	3,146		0,718	-0,718	-22,8	изменение сметной стоимости					
1.2.1.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками в кВ, г. Арзамас	НД	2,812	2,812	2,812	2,812	2,614						2,614	2,812		0,198	-0,198	-7,0	изменение сметной стоимости					

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в соответствующих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в соответствующих ценах, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Примечание отклонений
						Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		финансирование капитальных вложений на конец отчетного периода в соответствующих ценах, млн. рублей (с НДС)	млн. рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
																План	Факт				План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1.2.1.8	Реконструкция КТП-2 с Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_012	1.835	1.835	1.835	1.835	2.450							1.835	2.450	-0,615	0,615	33,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВд	Р_ДЭСК_039	3.414	3.414	3.414	3.414	3.114						3.114	3.414		0,300	-0,300	-8,8	изменение сметной стоимости					
1.2.1.10	Реконструкция ТП-714 п. Врангель Приморский пр-т-2д, замена трансформатора на ТМГ-400 кВд, замена ячеек выключателя	Р_ДЭСК_040	1.013	1.013	1.013	1.013	1.151							1.013		-0,138	0,138	13,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.11	Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы, 3, замена трансформатора на ТМГ-630 кВд, замена ячеек выключателя	Р_ДЭСК_041	2.151	2.151	2.151	2.151	2.402							2.151		-0,250	0,250	11,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.12	Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Дружная, замена трансформатора на ТМГ-630 кВд, замена ячеек выключателя	Р_ДЭСК_043	2.151	2.151	2.151	2.151	2.389							2.151		-0,238	0,238	11,1	изменение сметной стоимости					
1.2.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября, замена трансформатора на ТМГ-630 кВд	Р_ДЭСК_044	1.897	1.897	1.897	1.897	2.590							1.897		-0,693	0,693	36,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВд	Р_ДЭСК_046	3.414	3.414	3.414	3.414	2.592							3.414		0,821	-0,821	-24,1	изменение сметной стоимости					
1.2.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная, 1 на КТП-630 кВд	Р_ДЭСК_047	3.414	3.414	3.414	3.414	2.949						2.949	3.414		0,465	-0,465	-13,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.16	Реконструкция ТП-314 п.наз. замена трансформатора на ТМГ-400 кВд, замена ячеек выключателя	Р_ДЭСК_063	1.013	1.013	1.013	1.013	1.150							1.013		-0,137	0,137	13,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Машинного, 23, замена трансформатора на ТМГ-400 кВд, замена ячеек выключателя	Р_ДЭСК_064	1.013	1.013	1.013	1.013	1.157							1.013		-0,144	0,144	14,2	изменение сметной стоимости					
1.2.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВд по ул. Урицкого, 2	Q_ДЭСК_01	3.414	3.414	3.414	3.414	2.860							3.414		0,554	-0,554	-16,2	изменение сметной стоимости					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	н.д.	7.745	7.745	7.745	7.745	7.538	0,000	2.212	0,000	0,998	0,000	4.328	7.745	0,000	0,208	-0,208	-2,7	0,000					
1.2.1.21	Замена масляных выключателей (ОМВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-9 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая мухон-подарные работы) г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_057	3.895	3.895	3.895	3.895	4.328						4.328	3.895		-0,433	0,433	11,1	изменение сметной стоимости					
1.2.1.22	Замена ячеек КСО в ТП-100 (2 x 400 кВд), ТП-117 (100 кВд) г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_059	1.324	1.324	1.324	1.324	0.998				0.998			1.324		0,325	-0,325	-24,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.23	Замена старых трансформаторов ТТ-43 (630 кВд) и ТП-30 (2 x 250 кВд) г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_058	2.527	2.527	2.527	2.527	2.212		2.212					2.527		0,315	-0,315	-12,5	изменение сметной стоимости					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	н.д.	127.126	127.126	127.126	127.126	128.544	0,000	29.486	0,000	14.111	0,000	34.597	127.126	50.350		-1.418	1.418	1,1	0,000				
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	н.д.	127.126	127.126	127.126	127.126	128.544	0,000	29.486	0,000	14.111	0,000	34.597	127.126	50.350		-1.418	1.418	1,116	0,000				
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-1-6 ф. "Матвеев-Семёновский" г. Артем	N_ДЭСК_001	0.861	0.861	0.861	0.861	0.910		0.910					0.861		-0,049	0,049	5,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-1-9 ф. "Школа-интернат" г. Артем	Р_ДЭСК_001	1.031	1.031	1.031	1.031	0.844		0.844					1.031		0,187	-0,187	-18,1	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-№4 и Ф-№62 от ЗРЧ-6 кВ ПС "АТЗСД" до ТП-101 г. Артем	Р_ДЭСК_009	9.127	9.127	9.127	9.127	9.921							9.127	9.921	-0,793	0,793	8,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Школьная" г. Дудинереченск с ДЗАО	Л_ДЭСК_039	3.401	3.401	3.401	3.401	3.817							3.401	3.817	-0,416	0,416	12,2	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Калинина" г. Дудинереченск с ДЗАО	Л_ДЭСК_038	3.987	3.987	3.987	3.987	4.110						4.110	3.987		-0,123	0,123	3,1	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иван" от опоры №1 до ТП-13 г. Дудинереченск	Р_ДЭСК_011	6.679	6.679	6.679	6.679	6.257						6.257	6.679		-0,423	-0,423	-6,3	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-109 ф. "Покровское-247" г. Артем	Р_ДЭСК_013	1.885	1.885	1.885	1.885			1.586					1.885		0,299	-0,299	-15,9	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Кузнецкая" г. Дудинереченск, 21-25" г. Артем	Р_ДЭСК_014	1.189	1.189	1.189	1.189	0.955							1.189		0,234	-0,234	-19,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Плещина" г. Артем	Р_ДЭСК_015	1.045	1.045	1.045	1.045	0.659							1.045		0,386	-0,386	-36,9	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Полесная" г. Артем	Р_ДЭСК_016	0.739	0.739	0.739	0.739	0.418							0.739		0,321	-0,321	-43,4	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-62 ф. "Кирово-техинский" г. Артем	Р_ДЭСК_017	0.442	0.442	0.442	0.442	0.490							0.442		-0,049	0,049	11,0	изменение сметной стоимости					

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование из бюджетных ассигнований на капитальные вложения на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего						I квартал		II квартал		III квартал			IV квартал		
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханский" г. Артем	Р_ДЭСК_018	2,064	2,064	2,064	2,064	2,842				2,842			2,064	0,778	-0,778	0,778	37,7	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г. Артем	Р_ДЭСК_019	0,867	0,867	0,867	0,867	1,284				1,284			0,867	0,418	-0,418	0,418	48,2	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Чернушова" г. Артем	Р_ДЭСК_020	1,468	1,468	1,468	1,468	1,802							1,468	0,334	-0,334	0,334	22,8	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовая" г. Артем	Р_ДЭСК_021	1,517	1,517	1,517	1,517	2,088							1,517	0,570	-0,570	0,570	37,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная 1-21.2-20" г. Артем	Р_ДЭСК_022	2,166	2,166	2,166	2,166	1,735							2,166	0,431	-0,431	-0,431	-19,9	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г. Артем	Р_ДЭСК_023	1,186	1,186	1,186	1,186	2,021							1,186	0,835	-0,835	0,835	70,4	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная-Вювет" г. Артем	Р_ДЭСК_024	0,889	0,889	0,889	0,889	0,843							0,889	0,046	-0,046	-0,046	-5,2	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября-2-32" г. Артем	Р_ДЭСК_025	1,506	1,506	1,506	1,506	0,754							1,506	0,752	-0,752	-0,752	-50,0	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября-7-21" г. Артем	Р_ДЭСК_026	1,274	1,274	1,274	1,274	1,679							1,274	1,679	-0,405	0,405	31,8	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Железный пер. - Вырхатский пер." г. Артем	Р_ДЭСК_027	1,881	1,881	1,881	1,881	1,890							1,881	1,890	-0,009	0,009	0,5	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г. Артем	Р_ДЭСК_028	0,965	0,965	0,965	0,965	0,945							0,965	0,945	0,019	-0,019	-2,0	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер. Фасадный" г. Артем	Р_ДЭСК_029	2,169	2,169	2,169	2,169	2,005							2,169	2,005	0,164	-0,164	-7,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.24	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бухарный пер. - Железный пер." г. Артем	Р_ДЭСК_030	1,271	1,271	1,271	1,271	1,554							1,271	1,554	-0,283	0,283	22,3	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.25	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г. Артем	Р_ДЭСК_031	2,013	2,013	2,013	2,013	1,618							2,013		0,395	-0,395	-19,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.26	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Муромская-Ульяновская" г. Артем	Р_ДЭСК_032	1,882	1,882	1,882	1,882	2,843							1,882		-0,961	0,961	51,1	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Овощное Поселение" г. Артем	Р_ДЭСК_033	1,731	1,731	1,731	1,731	1,812							1,731		-0,080	0,080	4,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная с. Новомыровка Красноармейский район	Р_ДЭСК_034	4,906	4,906	4,906	4,906	6,079							4,906		-1,174	1,174	23,9	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.29	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. ф. "Мелиоративная с. Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_035	1,402	1,402	1,402	1,402	2,098							1,402		-0,696	0,696	49,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "50-я Октября" с. Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_036	1,908	1,908	1,908	1,908	1,166							1,908		0,743	-0,743	-38,9	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Средняя линия с. Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_037	5,514	5,514	5,514	5,514	4,423							5,514		1,092	-1,092	-19,8	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.32	ф. "Навоинский с. Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_038	0,557	0,557	0,557	0,557	0,285							0,557		0,272	-0,272	-48,8	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.33	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ТПС «Лесозаводское» до опоры №1 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_053	2,449	2,449	2,449	2,449	2,544							2,449		-0,095	0,095	3,9	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ТПС-220/35/10кВ "Лесозаводское" от опоры №1 до опоры №11 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_055	0,871	0,871	0,871	0,871	0,814							0,871		0,058	-0,058	-6,6	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от ТП-76 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_060	1,166	1,166	1,166	1,166	1,302							1,166		-0,136	0,136	11,7	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-65 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_061	4,611	4,611	4,611	4,611	4,655							4,611		-0,044	0,044	1,0	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Средняя линия" г. Динереченск, с. Лаво	Р_ДЭСК_067	3,833	3,833	3,833	3,833	3,228							3,833		0,605	-0,605	-15,8	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Советская" г. Динереченск, с. Лаво	Р_ДЭСК_068	4,025	4,025	4,025	4,025	3,271							4,025		0,755	-0,755	-18,7	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Котельная" г. Динереченск	Р_ДЭСК_074	0,275	0,275	0,275	0,275	0,245							0,275		0,030	-0,030	-10,9	изменение световой стоимости		
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Донбасская" г. Динереченск	Р_ДЭСК_075	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160							0,160		0,000	-0,000	0,0	изменение световой стоимости		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозируемых ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		17	18	19	20						
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.2.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "г. Рабочая-пгт. Советский"	Р_ДЭСК_076	2,082	2,082	2,082	2,082	1,457		1,457					2,082		0,624	-0,624	-30,0	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "Севская"	Р_ДЭСК_077	1,755	1,755	1,755	1,755	1,325		1,325					1,755		0,430	-0,430	-24,5	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.43	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-7/1 ф. "пгт. Советский-2"	Р_ДЭСК_078	0,180	0,180	0,180	0,180	0,195		0,195					0,180		-0,015	0,015	8,4	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.44	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Пугачев-Мурманская"	Р_ДЭСК_080	0,795	0,795	0,795	0,795	0,746		0,746					0,795		0,049	-0,049	-6,2	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Брянская"	Р_ДЭСК_081	1,052	1,052	1,052	1,052	0,946		0,946					1,052		0,106	-0,106	-10,1	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Брянская-1"	Р_ДЭСК_082	0,607	0,607	0,607	0,607	0,667		0,667					0,607		-0,059	0,059	9,8	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-13 ф. "Курская-Орловская СИП"	Р_ДЭСК_083	1,796	1,796	1,796	1,796	1,745		1,745					1,796		0,051	-0,051	-2,9	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с Новопокровка	Р_ДЭСК_088	1,476	1,476	1,476	1,476	1,738				1,738			1,476		-0,262	0,262	17,8	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-4 ф. "78 Матвеев" г. Дзержинск	Р_ДЭСК_090	3,733	3,733	3,733	3,733	4,615		4,615					3,733		-0,883	0,883	23,6	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.50	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :проектировка КЛ-6,0 кВ ААБ-6-3х240 длиной 140 метров	Р_ДЭСК_095	3,182	3,182	3,182	3,182	4,398				4,398			3,182		-1,216	1,216	38,2	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.51	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :проектировка КЛ-6,0 кВ ААБ-6-3х240 длиной 100 метров	Р_ДЭСК_096	2,343	2,343	2,343	2,343	2,227						2,227	2,343		0,116	-0,116	-5,0	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.52	Монтаж КЛ-6,0 кВ РП-1-РП-12: :проектировка КЛ-6,0 кВ ААБ-6-3х240-6 длиной 800 метров (в т.ч. методом ПНС-50 метров)	Q_ДЭСК_03	3,401	3,401	3,401	3,401	3,788							3,401	3,788	-0,387	0,387	11,4	изменение светлой стоимости						
1.2.2.1.53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2-3*120+1*95 на ж/б опорах п.Пугачин	Q_ДЭСК_02	17,809	17,809	17,809	17,809	16,744							17,809	16,744	1,065	-1,065	-6,0	изменение светлой стоимости						
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:																								
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:																								
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	НД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе»	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	НД	7,813	7,813	7,813	7,813	7,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,813	0,000	0,003	-0,003	-0,038	изменение светлой стоимости						
1.2.4.1	Установка ресурсозера 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8-ПТС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПТС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПТС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск	Р_ДЭСК_056	7,813	7,813	7,813	7,813	7,810							7,813		0,003	-0,003	0,0	изменение светлой стоимости						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически осуществленные капитальные вложения на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Прочие отклонения
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%								
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																								
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																								
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с помощью и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:																								
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусматривающие создание и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:																								
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусматривающие создание и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:																								
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	23,522	23,522	23,522	23,522	22,999	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23,522	16,171	0,523	-0,523	-2,22	0,000						
1.4.1	Строительство двухконтурной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шаховая" Ф. №6.9 от ПС "Шаховая" до ПТ-143 г. Артем	Р_ДЭС_006	3,744	3,744	3,744	3,744	4,625							3,744	4,625	-0,881	0,881	23,5	изменение светимости						
1.4.2	Строительство двухконтурной ВЛЗ-6кВ от опоры №17 до опоры №17/ПЭС "АТЭЛ" Ф. №3 г. Артем	Р_ДЭС_007	0,701	0,701	0,701	0,701	1,331				1,331			0,701		-0,630	0,630	89,8	изменение светимости						
1.4.3	Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Пискарева 41 г. Дудинск	Л_ДЭС_028	2,226	2,226	2,226	2,226	3,041							2,226	3,041	-0,815	0,815	36,6	изменение светимости						
1.4.4	Установка КТП-400 кВА п. Путятин ул. Даво, 13	Р_ДЭС_050	2,996	2,996	2,996	2,996	2,328							2,996	2,328	0,668	-0,668	-22,3	изменение светимости						
1.4.5	Установка КТП-400 кВА п.Путятин ул. Качагская, 7	Р_ДЭС_051	2,996	2,996	2,996	2,996	2,387							2,996	2,387	0,609	-0,609	-20,3	изменение светимости						
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная, 13 г. Артем	Р_ДЭС_097	3,784	3,784	3,784	2,953								3,784	2,953	0,830	-0,830	-21,9	изменение светимости						
1.4.7	Строительство КТП-630 в ст.Солдариность г. Артем	Р_ДЭС_098	2,571	2,571	2,571	2,581			2,581					2,571		-0,009	0,009	0,4	изменение светимости						
1.4.8	Строительство КД-6кВ в районе ул. Раздольная 13 ФЭП ПС "Кропотин" г. Артем	Р_ДЭС_099	0,574	0,574	0,574	0,837								0,574	0,837	-0,264	0,264	45,9	изменение светимости						
1.4.9	Строительство ВЛЗ-6кВ в ст.Солдариность, ФЭП ПС "Западная" г. Артем	Р_ДЭС_100	0,633	0,633	0,633	0,440			0,440					0,633		-0,194	-0,194	-30,6	изменение светимости						
1.4.10	Строительство КТП-814 А. п. Ливадия, ул. Березовая КТП-630	Q_ДЭС_04	3,298	3,298	3,298	2,477					2,477			3,298		0,821	-0,821	-24,9	изменение светимости						
1.5	Поступление земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	н.д.	68,734	68,734	68,734	68,734	68,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,734	68,227	0,507	-0,507	-0,7	0,000						
1.6.1	Программное обеспечение "Пирамида"	Q_ДЭС_05	4,879	4,879	4,879	4,879	4,997							4,879	4,997	-0,118	0,118	2,4	изменение цены покупки						
1.6.2	Переносная электроизмерительная лаборатория (с доставкой)	Q_ДЭС_06	30,105	30,105	30,105	30,105	29,480							30,105	29,480	0,625	-0,625	-2,1	изменение цены покупки						
1.6.3	Бриллино-грановая установка (с доставкой)	Q_ДЭС_07	16,550	16,550	16,550	16,550	16,850							16,550	16,850	-0,300	0,300	1,8	изменение цены покупки						
1.6.4	Бриллино-грановая установка Чайка-Вектор V1211	Q_ДЭС_08	17,200	17,200	17,200	17,200	16,900							17,200	16,900	0,300	-0,300	-1,7	изменение цены покупки						

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (капиталов)

за IV квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.

размещать данные органы исполнительной власти, уполномоченного инвестиционного программой



Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)														Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода														Примечания отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Всего за 2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				План							Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:							федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)								иных источников финансирования							Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:							федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)							иных источников финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	145

Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)																															
Всего за 2022 год																															
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План								Факт								Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета					Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета					бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований					средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)					иных источников финансирования		
			млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6 ул. Заречья, г. Дзержинск	Р_ДЭСК_029	2,399			2,399		2,592			2,592		0,193	8,0				0,193	8,0												
1.2.1.1.2	Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г. Арзамас	Р_ДЭСК_002	2,624			2,624		2,712			2,712		0,088	3,4				0,088	3,4												
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г. Арзамас	Р_ДЭСК_003	2,859			2,859		2,847			2,847		-0,012	-0,4				-0,012	-0,4												
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 р/длинном, 3 фазов, ВЛЗ-6 кВ г. Арзамас	Р_ДЭСК_004	2,926			2,926		3,374			3,374		0,448	15,3				0,448	15,3												
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на дуотрансформаторного ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г. Арзамас	Р_ДЭСК_005	3,923			3,923		4,642			4,642		0,719	18,3				0,719	18,3												
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с тремя дневными линиями 6 кВ г. Арзамас	Р_ДЭСК_008	3,146			3,146		2,428			2,428		-0,718	-22,8				-0,718	-22,8												
1.2.1.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с двумя дневными линиями 6 кВ г. Арзамас	Р_ДЭСК_010	2,812			2,812		2,614			2,614		-0,198	-7,0				-0,198	-7,0												
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП-2 с Покровское Покровский район	Р_ДЭСК_012	1,835			1,835		2,450			2,450		0,615	33,5				0,615	33,5												
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Динская, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭСК_039	3,414			3,414		3,114			3,114		-0,300	-8,8				-0,300	-8,8												
1.2.1.1.10	Реконструкция ТП-714 п. Вратисла Покровский пр-д, замена трансформатора на ТМТ-400 кВА, замена линейной выключателя	Р_ДЭСК_040	1,013			1,013		1,151			1,151		-0,138	-13,6				0,138	13,6												
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП-846 п. Южно-Борисов, ул.Победы, 3 - замена трансформатора на ТМТ-630 кВА, замена линейной выключателя	Р_ДЭСК_041	2,151			2,151		2,402			2,402		0,250	11,6				0,250	11,6												
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП-840 п. Южно-Борисовской ул. Дзержинск, за. замена трансформатора на ТМТ-430 кВА, замена линейной выключателя	Р_ДЭСК_043	2,151			2,151		2,389			2,389		0,238	11,1				0,238	11,1												
1.2.1.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября - замена трансформатора на ТМТ-630 кВА	Р_ДЭСК_044	1,897			1,897		2,590			2,590		0,693	36,5				0,693	36,5												
1.2.1.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Динская, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭСК_046	3,414			3,414		2,592			2,592		-0,821	-24,1				-0,821	-24,1												
1.2.1.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Динская, ул. Заречья, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭСК_047	3,414			3,414		2,949			2,949		-0,465	-13,6				-0,465	-13,6												
1.2.1.1.16	Реконструкция ТП-314 п/д: замена трансформатора на ТМТ-400 кВА, замена линейной выключателя	Р_ДЭСК_063	1,013			1,013		1,150			1,150		0,137	13,5				0,137	13,5												
1.2.1.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23 - замена трансформатора на ТМТ-400 кВА, замена линейной выключателя	Р_ДЭСК_064	1,013			1,013		1,157			1,157		0,144	14,2				0,144	14,2												
1.2.1.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого, 2	О_ДЭСК_01	3,414			3,414		2,860			2,860		-0,554	-16,2				-0,554	-16,2												
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	ИД	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	-0,21	-2,68	0,00	0,00	0,00	-0,21	-2,7	0,00	0,00	0,00									
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "ЕХУГ" (включая пуско-наладочные работы) г. Дзержинск	Р_ДЭСК_057	3,895			3,895		4,328			4,328		0,433	11,1				0,433	11,1												
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-100 (2 x 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г. Дзержинск	Р_ДЭСК_059	1,324			1,324		0,998			0,998		-0,325	-24,6				-0,325	-24,6												
1.2.1.2.3	Замена масляных трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 x 250 кВА) г. Дзержинск	Р_ДЭСК_058	2,527			2,527		2,212			2,212		-0,315	-12,5				-0,315	-12,5												
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	ИД	127,126	0,000	0,000	127,126	0,000	128,544	0,000	0,000	128,544	0,000	1,418	1,1	0,000	0,000	1,418	1,1	0,000	0,000	0,000										
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	ИД	127,126	0,000	0,000	127,126	0,000	128,544	0,000	0,000	128,544	0,000	1,418	1,1	0,000	0,000	1,418	1,1	0,000	0,000	0,000										
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-4,40(23)кВ в ВЛН-4,4кВ ТП-16 ф. "Мягковское-Светловодская" г. Арзамас	Н_ДЭСК_001	0,861			0,861		0,910			0,910		0,049	5,7				0,049	5,7												
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-4,40(23)кВ в ВЛН-4,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г. Арзамас	Р_ДЭСК_001	1,031			1,031		0,844			0,844		-0,187	-18,1				-0,187	-18,1												
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТУГ" до ТП-101 г. Арзамас	Р_ДЭСК_009	9,127			9,127		9,921			9,921		0,793	8,7				0,793	8,7												
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-4,4 кВ КТП-65 ф. "Школьная" г. Дзержинск с ДЗНО	Р_ДЭСК_039	3,401			3,401		3,817			3,817		0,416	12,2				0,416	12,2												
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-4,4 кВ КТП-65 ф. "Каменная" г. Дзержинск с ДЗНО	Р_ДЭСК_038	3,987			3,987		4,110			4,110		0,123	3,1				0,123	3,1												

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капиталных вложений, млн. рублей (с НДС)													Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода																			
				Всего за 2025 год																																
				План						Факт							Федерального бюджета					бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований					средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)					иных источников финансирования				
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)							иных источников финансирования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		Прочие отклонения													
														млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%													
1.4.1	Строительство двухэтажной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шаховая" Ф. №6.9 от ПС "Шаховая" до ПТ-143 г. Артем	Р_ДЭСК_006	3,744			3,744		4,625			4,625			0,881	23,5					0,881	23,5					млн.										
1.4.2	Строительство двухэтажной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/ПС "АТЭ" Ф №3 г. Артем	Р_ДЭСК_007	0,701			0,701		1,331			1,331			0,630	89,8					0,630	89,8					млн.										
1.4.3	Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Пасканова 41 г. Далматскенск	Л_ДЭСК_028	2,226			2,226		3,041			3,041			0,815	36,6					0,815	36,6					млн.										
1.4.4	Установка КТП-400 кВ и ЛПТК ул. Леро, 13	Р_ДЭСК_050	2,996			2,996		2,328			2,328			-0,668	-22,3					-0,668	-22,3					млн.										
1.4.5	Установка КТП-400 кВ и ЛПТК ул. Коммунальная 7	Р_ДЭСК_051	2,996			2,996		2,387			2,387			-0,609	-20,3					-0,609	-20,3					млн.										
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Рахолова 13 г. Артем	Р_ДЭСК_097	3,784			3,784		2,953			2,953			-0,830	-21,9					-0,830	-21,9					млн.										
1.4.7	Строительство КТП-630 в ст. Солидарность г. Артем	Р_ДЭСК_098	2,571			2,571		2,581			2,581			0,009	0,4					0,009	0,4					млн.										
1.4.8	Строительство КТ-6кВ в районе ул. Рахолова 13 Ф51 ПС "Кроссат" г. Артем	Р_ДЭСК_099	0,574			0,574		0,837			0,837			0,264	45,9					0,264	45,9					млн.										
1.4.9	Строительство ВЛЗ-6кВ в ст. Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артем	Р_ДЭСК_100	0,633			0,633		0,440			0,440			-0,194	-30,6					-0,194	-30,6					млн.										
1.4.10	Строительство КТП-814 А. п. Ливадия, ул.Буркова КТП-630	Q_ДЭСК_04	3,298			3,298		2,477			2,477			-0,821	-24,9					-0,821	-24,9					млн.										
1.5	Покрывка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн										
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	млн	68,734	0,000	0,000	68,734	0,000	68,227	0,000	0,000	68,227	0,000	0,000	-0,507	2,4	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,507	2,4	0,000	0,000	0,000	0,000	млн										
1.6.1	Программное обеспечение "Ириадика"	Q_ДЭСК_05	4,879			4,879		4,997			4,997			0,118	2,4					0,118	2,4					млн										
1.6.2	Передающая электроизмерительная лаборатория (с доставкой)	Q_ДЭСК_06	30,105			30,105		29,480			29,480			-0,625	-2,1					-0,625	-2,1					млн										
1.6.3	Бригадно-крановая установка (с доставкой)	Q_ДЭСК_07	16,550			16,550		16,850			16,850			0,300	1,8					0,300	1,8					млн										
1.6.4	Бригадно-крановая установка Чайка-Вектор V1211	Q_ДЭСК_08	17,200			17,200		16,900			16,900			-0,300	-1,7					-0,300	-1,7					млн										

IV	квартал	2025	год
за			

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих их лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)				Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Примечания отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%						
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	НД	156,750	156,750	156,750	156,750	156,750	158,255	0,000	29,226	0,000	27,968	0,000	51,014	156,750	50,047	-1,505	-1,505	1,505	1,0	НД					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД						
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	НД	37,848	37,848	37,848	37,848	37,848	38,346	0,000	2,811	0,000	15,377	0,000	12,069	37,848	8,089	-0,498	-0,498	0,498	1,3	НД					
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6 ул. Зеленой, г. Дзержинск	Л_ДЭС_029	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	2,160	0,000		0,000	2,160		0,000	0,000	0,000	-0,161	-0,161	0,161	8,0	изменение сметной стоимости					
1.2.1.2	Реконструкция СТП №39 на КТП 630кВА г.Артем	Р_ДЭС_002	2,187	2,187	2,187	2,187	2,187	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,260	2,187	0,000	-0,073	-0,073	0,073	3,4	изменение сметной стоимости					
1.2.1.3	Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем	Р_ДЭС_003	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	2,373	2,382	0,000	0,010	0,010	-0,010	-0,4	изменение сметной стоимости					
1.2.1.4	Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 ул.Бригадников, 3 проспекта ВПЗ-6 кВ г. Артем	Р_ДЭС_004	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,811	*	2,811		0,000	*	0,000	2,438	0,000	-0,373	-0,373	0,373	15,3	изменение сметной стоимости					
1.2.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р №2 400 кВА г. Артем	Р_ДЭС_005	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,269	3,869	-0,599	-0,599	0,599	18,3	изменение сметной стоимости					
1.2.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г. Артем	Р_ДЭС_008	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,024	0,000	0,000	0,000	2,024		0,000	2,622	0,000	0,598	0,598	-0,598	-22,8	изменение сметной стоимости					
1.2.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г. Артем	Р_ДЭС_010	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,179	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	2,344	2,179	0,165	0,165	-0,165	-7,0	изменение сметной стоимости					
1.2.1.8	Реконструкция КТП-2 с Пожарское Пожарский район	Р_ДЭС_012	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	2,042	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	1,529	2,042	-0,513	-0,513	0,513	33,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Дивалия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_039	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,595	0,000	0,000	0,000	0,000		2,595	2,845	0,000	0,250	0,250	-0,250	-8,8	изменение сметной стоимости					
1.2.1.10	Реконструкция ТП-714 п. Врангель. Приморский пр-т-2а замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек высоковольтными	Р_ДЭС_040	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,959	0,000	0,000	0,000	0,959		0,000	0,844	0,000	-0,115	-0,115	0,115	13,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.11	Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячеек высоковольтными	Р_ДЭС_041	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	2,001	0,000	0,000	0,000	2,001		0,000	1,793	0,000	-0,209	-0,209	0,209	11,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.12	Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячеек высоковольтными	Р_ДЭС_043	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,991	0,000	0,000	0,000			0,000	1,793	0,000	-0,198	-0,198	0,198	11,1	изменение сметной стоимости					
1.2.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА	Р_ДЭС_044	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	2,159	0,000	0,000	0,000	2,159		0,000	1,581	0,000	-0,578	-0,578	0,578	36,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Дивалия, ул. Замоская, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_046	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,160	0,000	0,000	0,000	2,160		0,000	2,845	0,000	0,684	0,684	-0,684	-24,1	изменение сметной стоимости					
1.2.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Дивалия, ул. Заречная, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_047	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,457	0,000	0,000	0,000			2,457	2,845	0,000	0,387	0,387	-0,387	-13,6	изменение сметной стоимости					
1.2.1.16	Реконструкция ТП-314 п.ж. замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек высоковольтными	Р_ДЭС_063	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,958	0,000	0,000	0,000	0,958		0,000	0,844	0,000	-0,114	-0,114	0,114	13,5	изменение сметной стоимости					
1.2.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23 : замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек высоковольтными	Р_ДЭС_064	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,964	0,000	0,000	0,000	0,964		0,000	0,844	0,000	-0,120	-0,120	0,120	14,2	изменение сметной стоимости					
1.2.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого,2	Q_ДЭС_01	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,383	0,000	0,000	0,000			2,383	2,845	0,000	0,461	0,461	-0,461	-16,2	изменение сметной стоимости					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	НД	6,454	6,454	6,454	6,454	6,454	6,281	0,000	1,843	0,000	0,832	0,000	3,606	6,454	0,000	0,173	0,173	-0,173	-2,7	НД					
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЗ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ КЭЗ (исключая русско-нацальные работы) г. Дзержинское	Р_ДЭС_057	3,246	3,246	3,246	3,246	3,246	3,606	0,000	0,000	0,000	0,000		3,606	3,246	0,000	-0,361	-0,361	0,361	11,1	изменение сметной стоимости					

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость инвестиционного проекта в 01.01.2025 года (без НДС)	Фактическая стоимость инвестиционного проекта в 01.01.2025 года (без НДС)	Остаток снижения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток снижения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)				Отклонение от плана снижения по итогам отчетного периода	Примечание отклонений
					в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		млн. рублей (без НДС)	%				
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1.2.1.2.2	Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_059	1,103	1,103	1,103	1,103	0,832		0,000		0,832		0,000	0,000	0,271	0,271	-0,271	-24,6	изменение сметной стоимости							
1.2.1.2.3	Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_058	2,106	2,106	2,106	2,106	1,843		1,843		0,000		0,000	0,000	0,263	0,263	-0,263	-12,5	изменение сметной стоимости							
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	н/д	105,938	106	105,938	105,938	107,120	0,000	24,572	0,000	11,759	0,000	28,831	105,938	41,958	-1,182	-1,182	1,18	0%	н/д						
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-16 ф. "Матвизин-Светлогорская" г. Артем	Н_ДЭСК_001	0,717	0,717	0,717	0,717	0,758		0,758		0,000		0,000	0,717	0,000	-0,041	-0,041	0,041	5,7	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г. Артем	Р_ДЭСК_001	0,859	0,859	0,859	0,859	0,704		0,704		0,000		0,000	0,859	0,000	0,155	0,155	-0,155	-18,1	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г. Артем	Р_ДЭСК_009	7,606 *	7,606	7,606	7,606	8,267		0,000*		0,000		0,000 *	7,606	8,267	-0,661	-0,661	0,661	8,7	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Школьная" г. Дзержинск с Лазо	Л_ДЭСК_039	2,834	2,834	2,834	2,834	3,181		0,000		0,000		0,000	2,834	3,181	-0,346	-0,346	0,346	12,2	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Калинина" г. Дзержинск с Лазо	Л_ДЭСК_038	3,322	3,322	3,322	3,322	3,425		0,000		0,000		0,000	3,425	3,322	0,000	-0,102	-0,102	0,102	3,1	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. ПС "Иван" от опоры №1 до ТП-13 г. Дзержинск	Р_ДЭСК_011	5,566	5,566	5,566	5,566	5,214		0,000		0,000		0,000	5,214	5,566	0,000	0,352	0,352	-0,352	-6,3	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-109 ф. "Волдарского-2-42" г. Артем	Р_ДЭСК_013	1,571	1,571	1,571	1,571	1,322		1,322		0,000		0,000	0,000	1,571	0,000	0,249	0,249	-0,249	-15,9	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Кубанская-10 - Денебская, 21-25" г. Артем	Р_ДЭСК_014	0,990	0,990	0,990	0,990	0,796		0,000		0,796		0,000	0,000	0,990	0,000	0,195	0,195	-0,195	-19,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Шинкина" г. Артем	Р_ДЭСК_015	0,871	0,871	0,871	0,871	0,549		0,000		0,549		0,000	0,000	0,871	0,000	0,321	0,321	-0,321	-36,9	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Полосная" г. Артем	Р_ДЭСК_016	0,616	0,616	0,616	0,616	0,349		0,000		0,349		0,000	0,000	0,616	0,000	0,267	0,267	-0,267	-43,4	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-62 ф. "Корова-техинур" г. Артем	Р_ДЭСК_017	0,368	0,368	0,368	0,368	0,409		0,000		0,409		0,000	0,000	0,368	0,000	-0,041	-0,041	0,041	11,0	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-62 ф. "пер. Васнецова-Асраханская" г. Артем	Р_ДЭСК_018	1,720	1,720	1,720	1,720	2,368		0,000		2,368		0,000	0,000	1,720	0,000	-0,648	-0,648	0,648	37,7	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г. Артем	Р_ДЭСК_019	0,722	0,722	0,722	0,722	1,070		0,000		1,070		0,000	0,000	0,722	0,000	-0,348	-0,348	0,348	48,2	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-206 ф. "Чернуховская" г. Артем	Р_ДЭСК_020	1,223	1,223	1,223	1,223	1,502		0,000		0,000		0,000	1,502	1,223	0,000	-0,279	-0,279	0,279	22,8	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-206 ф. "Березовая" г. Артем	Р_ДЭСК_021	1,264	1,264	1,264	1,264	1,740		0,000		0,000		0,000	1,740	1,264	0,000	-0,475	-0,475	0,475	37,6	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-32 ф. "Экспериментальная-1-21,2-20" г. Артем	Р_ДЭСК_022	1,805	1,805	1,805	1,805	1,446		0,000		0,000		0,000	1,446	1,805	0,000	0,359	0,359	-0,359	-19,9	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-32 ф. "Зеленый бульвар" г. Артем	Р_ДЭСК_023	0,988	0,988	0,988	0,988	1,684		0,000		0,000		0,000	1,684	0,988	0,000	-0,696	-0,696	0,696	70,4	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-32 ф. "Экспериментальная-Бюрок" г. Артем	Р_ДЭСК_024	0,741	0,741	0,741	0,741	0,703		0,000		0,000		0,000	0,703	0,741	0,000	0,038	0,038	-0,038	-5,2	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-205 ф. "Юлит Октября, 2-32" г. Артем	Р_ДЭСК_025	1,255	1,255	1,255	1,255	0,628		0,000		0,000		0,000	0,000	1,255	0,628	0,627	0,627	-0,627	-50,0	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-205 ф. "Юлит Октября, 7-21" г. Артем	Р_ДЭСК_026	1,062	1,062	1,062	1,062	1,400		0,000		0,000		0,000	0,000	1,062	1,400	-0,338	-0,338	0,338	31,8	изменение сметной стоимости					
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП-205 ф. "Юлит Октября, 7-21" г. Артем	Р_ДЭСК_027	1,568	1,568	1,568	1,568	1,575		0,000		0,000		0,000	0,000	1,568	1,575	-0,007	-0,007	0,007	0,5	изменение сметной стоимости					

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость инвестиционного проекта в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактически вложенные средства на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)	Остаток вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонения				
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Радоница, 2-14" г. Артем	Р_ДЭСК_028	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,788		0,000		0,000		0,000	0,804	0,788	0,016	0,016	-0,016	-2,0	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Луцкая-пер. Фекельный" г. Артем	Р_ДЭСК_029	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,671		0,000		0,000		0,000	1,807	1,671	0,137	0,137	-0,137	-7,6	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Баранский пер. - Асеевский пер." г. Артем	Р_ДЭСК_030	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,295		0,000		0,000		0,000	1,059	1,295	-0,236	-0,236	0,236	22,3	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Просад Луцкая г. Артем	Р_ДЭСК_031	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,349		0,000		0,000		0,000	1,678	0,000	0,329	0,329	-0,329	-19,6	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Угличская" г. Артем	Р_ДЭСК_032	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	2,369		2,369		0,000		0,000	1,569	0,000	-0,801	-0,801	0,801	51,1	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Овешевое Поселок" г. Артем	Р_ДЭСК_033	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,510		1,510		0,000		0,000	1,443	0,000	-0,067	-0,067	0,067	4,6	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с Новополюхна Краснопольский район	Р_ДЭСК_034	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	5,066		5,066		0,000		0,000	4,088	0,000	-0,978	-0,978	0,978	23,9	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Мелиоративная" с Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_035	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,748		1,748		0,000		0,000	1,168	0,000	-0,580	-0,580	0,580	49,6	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Октябрь" с Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_036	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	0,971		0,000		0,971		0,000	1,590	0,000	0,619	0,619	-0,619	-38,9	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Стреминов" с Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_037	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	3,686		0,000		0,000		0,000	4,595	3,686	0,910	0,910	-0,910	-19,8	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Навальный" с Пожарское Пожарский район	Р_ДЭСК_038	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,238		0,000		0,000		0,000	0,464	0,238	0,226	0,226	-0,226	-48,8	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.33	Реконструкция КЛ-10 кВ ф-5 от ПС «Лесозаводское» до опоры №1 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_053	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,120		0,000		0,000		0,000	2,041	2,120	-0,079	-0,079	0,079	3,9	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.34	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводское" от опоры №1 до опоры №11 (г. Лесозаводск)	Р_ДЭСК_055	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,678		0,000		0,000		0,000	0,726	0,000	0,048	0,048	-0,048	-6,6	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.35	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от ТП-76 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_060	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	1,085		0,000		0,000		1,085	0,972	0,000	-0,113	-0,113	0,113	11,7	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-65 г. Лесозаводск	Р_ДЭСК_061	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,879		0,000		0,000		3,879	3,843	0,000	-0,037	-0,037	0,037	1,0	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Строительная" г. Давыдовское, с. Лябо	Р_ДЭСК_067	3,194	3,194	3,194	3,194	3,194	2,690		0,000		0,000		2,690	3,194	0,000	0,504	0,504	-0,504	-15,8	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Советская" г. Давыдовское, с. Лябо	Р_ДЭСК_068	3,354	3,354	3,354	3,354	3,354	2,725		0,000		0,000		2,725	3,354	0,000	0,629	0,629	-0,629	-18,7	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кочетовый"	Р_ДЭСК_074	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,204		0,000		0,000		0,204	0,229	0,000	0,025	0,025	-0,025	-10,9	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Доблеская"	Р_ДЭСК_075	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133		0,000		0,133		0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Сеницкий"	Р_ДЭСК_076	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,214		1,214		0,000		0,000	1,735	0,000	0,520	0,520	-0,520	-30,0	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 7/1 ф. "пер. Сеницкий-2"	Р_ДЭСК_077	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,104		1,104		0,000		0,000	1,462	0,000	0,358	0,358	-0,358	-24,5	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.44	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 13 ф. "Луцкая-Мурманская"	Р_ДЭСК_080	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,622		0,622		0,000		0,000	0,663	0,000	0,041	0,041	-0,041	-6,2	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 13 ф. "Брянская"	Р_ДЭСК_081	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,788		0,788		0,000		0,000	0,877	0,000	0,089	0,089	-0,089	-10,1	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 13 ф. "Брянская-1"	Р_ДЭСК_082	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,556		0,556		0,000		0,000	0,506	0,000	-0,049	-0,049	0,049	9,8	изменение сметной стоимости						
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 13 ф. "Красная-Орловская СМП"	Р_ДЭСК_083	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,454		1,454		0,000		0,000	1,497	0,000	0,043	0,043	-0,043	-2,9	изменение сметной стоимости						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%					
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	ИД	57,823	57,823	57,823	57,823	57,417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,823	57,417	0,406	0,406	-0,406	-0,7	изменение цены покупки						
1.6.1	Программное обеспечение "Пирамида"	О_ДЭСК_05	4,611	4,611	4,611	4,611	4,726		0,000		0,000		0,000	4,611	4,726	-0,115	-0,115	0,115	2,5	изменение цены покупки							
1.6.2	Передающая электромерительная лаборатория (с доставкой)	О_ДЭСК_06	25,088	25,088	25,088	25,088	24,567		0,000		0,000		0,000	25,088	24,567	0,521	0,521	-0,521	-2,1	изменение цены покупки							
1.6.3	Бриллино-грановая установка (с доставкой)	О_ДЭСК_07	13,792	13,792	13,792	13,792	14,042		0,000		0,000		0,000	13,792	14,042	-0,250	-0,250	0,250	1,8	изменение цены покупки							
1.6.4	Бриллино-грановая установка Чайка-Вектор V1211	О_ДЭСК_08	14,333	14,333	14,333	14,333	14,083		0,000		0,000		0,000	14,333	14,083	0,250	0,250	-0,250	-1,7	изменение цены покупки							

[illegible]

IV 2025

1

1

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование субъекта электроэнергетики

1 о.д. раскрытия информации: 2026 год

FOIA
2026

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45/пр-268 от 25.08.2025г.

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45/пр-268 от 25.08.2025г.

режиссеры решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционный программ

[illegible]

[illegible]

1

Полное наименование субъекта электроэнергетики

1

реализованы решения органа исполнительной

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-268 от 25.08.2025г.

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	1 290,43	0		0	нд
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	134,43	0	0	0,00%	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	22,38	0	0	0,00%	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	112,05	0	0	0,00%	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	29,56	0	0	0,00%	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

II III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	612,30	0	0	0,00%	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд
II IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	69,65	0	0	0,00%		нд
II V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	21,16	0	0	0,00%		нд
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	21,01	0	0	0,00%		нд
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,15	0	0	0,00%		нд
II VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	200,10	0	0	0,00%		нд
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	119,49	0	0	0,00%		нд
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	80,61	0	0	0,00%		нд
II VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	28,83	0	0	0,00%		нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн. кВт.ч	1 316,02		-1316,017	#ДЕЛ/0!	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн. кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн. кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн. кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн. кВт.ч	204,59		-204,594	#ДЕЛ/0!	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	227,88		-227,880	#ДЕЛ/0!	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	31 462,98		-31462,980	#ДЕЛ/0!	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн. кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	565		-565,000	#ДЕЛ/0!	0

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	234,175	234,838	0,664	0,28%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	181,035	181,035	0,000	0,00%	нд
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	111,380	111,380	0,000	0,00%	нд
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	111,380	111,380	0,000	0,00%	нд
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

1.1.1.2 а	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	КонсультантПлюс
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	69,654	69,654	0,000	0,00%	нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	69,654	69,654	0,000	0,00%	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	69,654	69,654	0,000	0,00%	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.3	прочие	млн. рублей	53,14	53,80	0,664	1,23%	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Иные сведения:		0,00	0	0	0,00%	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала		0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IX	Иные сведения:		0,00	0	0	0,00%	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	КонсультантПлюс	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)		0,00	0	0	0,00%		нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал*	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.4	Иные сведения:		нд	нд	нд	нд		нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд

IX Иные сведения:			нд	нд	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.