

2025 г.  
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утверждено  
директор Ю.О. Давыдов  
О.И. Бердичев  
(подпись)  
2023 г.  
М.П.

реализации решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в сопоставимых ценах (млн. руб/год) (с НДС)	Финансирование объектов инвестиционного проекта на протяжении 01.01.2025 года, млн. руб/год (с НДС)	Остаток финансовых капиталовложений на протяжении 01.01.2025 года в сопоставимых ценах (млн. руб/год) (с НДС)	Финансирование капиталовложений 2025 года, млн. руб/год (с НДС)																Остаток финансовых капиталовложений на конец отчетного периода в сопоставимых ценах (млн. руб/год) (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений				
						Всего				I квартал				II квартал				III квартал							IV квартал			
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
0	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	ИД	280,356	280,356	280,356	280,356	75,461	0,000	38,092	0,000	31,369	0,000	0,000	280,356	0,000	204,895	-204,895	-73,1	изменение сметной стоимости									
0.1	Технологическое присоединение, всего	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,000	0,000	#DIV/0!	ИД									
0.2	Реконструкция, модернизация, капитальное перевооружение, всего	ИД	188,100	188,100	188,100	188,100	68,633	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	0,000	188,100	0,000	119,467	-119,467	-63,51	изменение сметной стоимости									
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схематичными и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
0.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	ИД	23,522	23,522	23,522	23,522	6,828	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23,522	0,000	16,694	-16,694	-71,0	изменение сметной стоимости									
0.5	Повытка надежности, участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	ИД	68,734	68,734	68,734	68,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,734	0,000	68,734	-68,734	-100,0	0,000									
1	Прогнозируемый результат	ИД	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электросетевым сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением участков существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электросетевой сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электросетевой сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									
1.1.3.1		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД									



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования вложений на 01.01.2025 года в млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Примечание отклонения
						I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал					млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.2	Строительство новых объектов электрического хозяйства (в том числе увеличение производительности электрической сети) и пилот, осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.2	Строительство новых объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.2	Реконструкция существующих объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.4	Увеличение электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергоснабжающих устройств потребителей и (или) объектов электрического хозяйства, всего, в том числе:	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.4	Строительство новых объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.4.1	Реконструкция существующих объектов электрического хозяйства для увеличения электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	ИД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.1.4.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, всего, в том числе:	ИД	188,100	188,100	188,100	68,633	0,000	35,072	0,000	33,562	0,000	0,000	188,100	0,000	119,467	-119,467	-63,5	ИД	ИД	ИД					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6 у/л. Заречная, г. Дзержинск	ИД	45,417	45,417	45,417	21,826	0,000	3,374	0,000	18,452	0,000	0,000	45,417	0,000	23,591	-23,591	-51,9	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.2	Реконструкция СТП №329 на КТП-630ВдА - Арзамас	ИД	2,399	2,399	2,399	2,392			2,392				2,399		-0,193	0,193	8,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №630 (630 ВдА) на новом КТП-630ВдА - Арзамас	ИД	2,624	2,624	2,624	0,000							2,624		-2,624		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.4	Реконструкция КТП №64 (640 ВдА) на КТП-630 ВдА-8	ИД	2,926	2,926	2,926	3,374		3,374					2,926		-0,448	0,448	15,3	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.5	Реконструкция КТП-201, 202 на территории производственного ТР-Р	ИД	3,923	3,923	3,923	0,000							3,923		-3,923		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП-109 250 ВдА на КТП-400 ВдА производственного типа с присоединением к ней 6 кВ - Арзамас	ИД	3,146	3,146	3,146	2,428			2,428				3,146		-0,718	0,718	-22,8	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.7	Реконструкция ТП-107 250 ВдА на КТП-400 ВдА производственного типа с присоединением к ней 6 кВ - Арзамас	ИД	2,812	2,812	2,812	0,000							2,812		-2,812		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.8	Реконструкция КТП-112 с. Давыдовское. Поводовый район	ИД	1,835	1,835	1,835	0,000							1,835		-1,835		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Давыдов, ул. Бескровная, 1 на КТП-630 ВдА	ИД	3,414	3,414	3,414	0,000							3,414		-3,414		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.10	Реконструкция ТП-114 п. Братский. Производственный пр-д-2. Замена трансформатора на ТДМ-400 ВдА. Замена ячеек высоковольтности	ИД	1,013	1,013	1,013	1,151			1,151				1,013		-0,138	0,138	13,6	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП-646 в Южно-Морской, ул. Победы, 5. Замена трансформатора на ТДМ-630 ВдА. Замена ячеек высоковольтности	ИД	2,151	2,151	2,151	2,402			2,402				2,151		-0,250	0,250	11,6	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП-140 п. Южно-Морской ул. Дружная. Замена трансформатора на ТДМ-630 ВдА. Замена ячеек высоковольтности	ИД	2,151	2,151	2,151	2,389			2,389				2,151		-0,238	0,238	11,1	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября. Замена трансформатора на ТДМ-630 ВдА	ИД	1,897	1,897	1,897	2,590			2,590				1,897		-0,693	0,693	36,5	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Давыдов, ул. Заводская, 1 на КТП-630 ВдА	ИД	3,414	3,414	3,414	2,592			2,592				3,414		-0,821	0,821	-24,1	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Давыдов, ул. Заречная, 1 на КТП-630 ВдА	ИД	3,414	3,414	3,414	0,000							3,414		-3,414		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.16	Реконструкция ТП-314 пилж. Замена трансформатора на ТДМ-400 ВдА. Замена ячеек высоковольтности	ИД	1,013	1,013	1,013	1,150			1,150				1,013		-0,137	0,137	13,5	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Мавоковского, 23. Замена трансформатора на ТДМ-400 ВдА. Замена ячеек высоковольтности	ИД	1,013	1,013	1,013	1,157			1,157				1,013		-0,144	0,144	14,2	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 ВдА по ул. Урицкого, 2	ИД	3,414	3,414	3,414	0,000							3,414		-3,414		-100,0	ИД	ИД	ИД					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение объектов, всего, в том числе:	ИД	7,745	7,745	7,745	3,210	0,000	2,212	0,000	0,998	0,000	0,000	7,745	0,000	4,535	-4,535	-58,6	ИД	ИД	ИД					



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Исходные данные инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в сопоставлении с альтернативными вариантами финансирования (млн руб.)						Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн рублей (с НДС)																Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			4	5	6	Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		17	18	19							
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1.2.1.21	Замена изношенного теплового пункта (ТП) и газопровода (ГРП-10) на ГРП-6, Ф-6, Ф-10 и Ф-25 с ДК-3(5) ТЭЖ (внутреннее газовое надземное решение) - Леоновское	Р_ДЭС_007	3,895	3,895	3,895	0,000										3,895	-3,895	-100,0	НД								
1.2.1.22	Замена электр. КСО в ТП-100 (x 400 кВт), ТП-117 (100 кВт) г. Леоновское	Р_ДЭС_009	1,324	1,324	1,324	0,998					0,998					0,325	-0,325	-24,6									
1.2.1.23	Замена электро трансформаторов ТП-83 (630 кВт) + ТП-30 (x 250 кВт) г. Леоновское	Р_ДЭС_038	2,527	2,527	2,527	2,212					2,212					0,315	-0,315	-12,5									
1.2.2	Ремонтная, модернизация, реконструкция, текущего ремонта линий электропередачи, всего, в том числе:	НД	127,126	127,126	127,126	43,597	0,000	29,486	0,000	14,111	0,000	0,000	127,126	0,000	83,528	-83,528	-65,7	0,000									
1.2.2.1	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-16 ф. "Малики-Самосильское" г. Архан.	N_ДЭС_001	0,861	0,861	0,861	0,910					0,910					-0,049	0,049	5,7	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.2	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-19 ф. "Шихом-Интернет" г. Архан.	P_ДЭС_001	1,031	1,031	1,031	0,844					0,844					0,187	-0,187	-18,1	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.3	Ремонтная Ф-364 м Ф-362 ст зру-б ДПС "АТЗУЦ" до ТП-101 г. Архан.	P_ДЭС_009	9,127	9,127	9,127	0,000										9,127	-9,127	-100,0	НД								
1.2.2.1.4	Ремонтная ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Шихомские" г. Леоновское с. Длово	L_ДЭС_039	3,401	3,401	3,401	0,000										3,401	-3,401	-100,0	НД								
1.2.2.1.5	Ремонтная ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Каменитые" г. Леоновское с. Длово	L_ДЭС_038	3,987	3,987	3,987	0,000										3,987	-3,987	-100,0	НД								
1.2.2.1.6	Ремонтная ВЛ-10 кВ Ф1 ДС "Кым" ст опоры №1 до ТП-13 г. Леоновское	P_ДЭС_011	6,679	6,679	6,679	0,000										6,679	-6,679	-100,0	НД								
1.2.2.1.7	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. "Водоканал-2-д" г. Архан.	P_ДЭС_013	1,885	1,885	1,885	1,586					1,586					0,299	-0,299	-15,9	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.8	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузнецкая" - Леоновская, 21-25 г. Архан.	P_ДЭС_014	1,189	1,189	1,189	0,935					0,935					0,234	-0,234	-19,7	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.9	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шихомские" г. Архан.	P_ДЭС_015	1,045	1,045	1,045	0,639					0,639					0,386	-0,386	-36,9	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.10	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шихомские" г. Архан.	P_ДЭС_016	0,739	0,739	0,739	0,418					0,418					0,321	-0,321	-43,4	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.11	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Карпово-тепличное" г. Архан.	P_ДЭС_017	0,442	0,442	0,442	0,490					0,490					-0,049	0,049	11,0	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.12	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Пер. Восточное-Архангельское" г. Архан.	P_ДЭС_018	2,064	2,064	2,064	2,842					2,842					-0,778	0,778	37,7	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.13	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хвалевское-пер. Хвалевский" г. Архан.	P_ДЭС_019	0,867	0,867	0,867	1,284					1,284					-0,418	0,418	48,2	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.14	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черусовское" г. Архан.	P_ДЭС_020	1,468	1,468	1,468	0,000										1,468	-1,468	-100,0	НД								
1.2.2.1.15	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовое" г. Архан.	P_ДЭС_021	1,517	1,517	1,517	0,000										1,517	-1,517	-100,0	НД								
1.2.2.1.16	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная 1-21-20" г. Архан.	P_ДЭС_022	2,166	2,166	2,166	0,000										2,166	-2,166	-100,0	НД								
1.2.2.1.17	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Дачный бригадир" г. Архан.	P_ДЭС_023	1,186	1,186	1,186	0,000										1,186	-1,186	-100,0	НД								
1.2.2.1.18	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная 2-й этап" г. Архан.	P_ДЭС_024	0,889	0,889	0,889	0,000										0,889	-0,889	-100,0	НД								
1.2.2.1.19	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Голет Октябрь-2-32" г. Архан.	P_ДЭС_025	1,506	1,506	1,506	0,000										1,506	-1,506	-100,0	НД								
1.2.2.1.20	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Голет Октябрь-2-31" г. Архан.	P_ДЭС_026	1,274	1,274	1,274	0,000										1,274	-1,274	-100,0	НД								
1.2.2.1.21	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ремонтный пер. Березовый пер. г. Архан.	P_ДЭС_027	1,881	1,881	1,881	0,000										1,881	-1,881	-100,0	НД								
1.2.2.1.22	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Тракторная, 2-14" г. Архан.	P_ДЭС_028	0,965	0,965	0,965	0,000										0,965	-0,965	-100,0	НД								
1.2.2.1.23	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лувчен-пер. Фаворитный" г. Архан.	P_ДЭС_029	2,169	2,169	2,169	0,000										2,169	-2,169	-100,0	НД								
1.2.2.1.24	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Березовый пер. Фаворитный пер. г. Архан.	P_ДЭС_030	1,271	1,271	1,271	0,000										1,271	-1,271	-100,0	НД								
1.2.2.1.25	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Пресел. Луговая" г. Архан.	P_ДЭС_031	2,013	2,013	2,013	1,618					1,618					0,395	-0,395	-19,6	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.26	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Луговая-пер. Фаворитный" г. Архан.	P_ДЭС_032	1,882	1,882	1,882	2,843					2,843					-0,961	0,961	51,1	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.27	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Осенние Пески" г. Архан.	P_ДЭС_033	1,731	1,731	1,731	1,812					1,812					-0,080	0,080	4,6	изменение сметной стоимости								
1.2.2.1.28	Ремонтная ВЛ-0,40(23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная с. Новопокровка Красносельский район"	P_ДЭС_034	4,906	4,906	4,906	6,079					6,079					-1,174	1,174	23,9	изменение сметной стоимости								







Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификация по инвестиционному проекту	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с действующими ценами, млн. рублей (с НДС)	Фактически осуществленные капитальные вложения на 01.01.2025 года в соответствии с действующими ценами, млн. рублей (с НДС)	Остаток неиспользованных капитальных вложений на 01.01.2025 года в соответствии с действующими ценами, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток неиспользованных капитальных вложений на конец отчетного периода в соответствии с действующими ценами, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений
						I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал												
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6																			
1.2.3.7	«Внедрение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.2.3.8	«Внедрение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение энергообъектов основных средств, всего, в том числе:	ИД	7.813	7.813	7.813	7.813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.813	-7.813	-100,000	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.2.4.1	Установка реакторов 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-22035/10кВ «Лесозаводск» на опоре №1, Ф-12 ПС-22035/10кВ «Лесозаводск» на опоре №1, Ф-21 ПС-22035/10кВ «Лесозаводск» на опоре №1 (включая грунтональные работы) г. Лесозаводск	Р_ДЭС_056	7.813	7.813	7.813	7.813	0,000									7.813	-7.813	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																							
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:																							
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с помощью и при участии перспективного развития электромобильности, всего, в том числе:																							
1.3.1	Инвестиционные проекты, преимущественно с целью и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:																							
1.3.2	Инвестиционные проекты, преимущественно с целью и программой развития объектов Российской Федерации, всего, в том числе:																							
1.4	Прочие иные строительные объекты электротехнического хозяйства, всего, в том числе:	ИД	23.522	23.522	23.522	23.522	6.828	0,000	3,021	0,000	3,807	0,000	0,000	23.522	0,000	16.694	-16.694	-70,97	0,000	ИД	ИД	ИД		
1.4.1	Строительство двухэтажной ВЛ-5 кВ ПС «Пашков» Ф. №6/9 от ПС «Пашков» до ПШ-143 г. Артем	Р_ДЭС_006	3,744	3,744	3,744	3,744	0,000							3,744		3,744	-3,744	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.2	Строительство двухэтажной ВЛ-5 кВ от опоры №17 до опоры №17/ПС «А-130» Ф. №1 г. Артем	Р_ДЭС_007	0,701	0,701	0,701	0,701	1,331							0,701		-0,630	0,630	89,8	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.3	Установка новой КТП 100/4 кВ, Пашков 41 г. Дамноереченск	Л_ДЭС_028	2,226	2,226	2,226	2,226	0,000							2,226		2,226	-2,226	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.4	Установка КТП-400 кВ и ПУТ в ул. Ляво, 13	Р_ДЭС_050	2,996	2,996	2,996	2,996	0,000							2,996		2,996	-2,996	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.5	Установка КТП-400 кВ и ПУТ в ул. Камчатская, 7	Р_ДЭС_051	2,996	2,996	2,996	2,996	0,000							2,996		2,996	-2,996	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Рабочая, 13 г. Артем	Р_ДЭС_097	3,784	3,784	3,784	3,784	0,000							3,784		3,784	-3,784	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.7	Строительство КТП-630 в с/пг Сидаринск г. Артем	Р_ДЭС_098	2,571	2,571	2,571	2,571	2,381		2,381					2,571		-0,009	0,009	0,4	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.8	Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Рабочая 13 Ф-31 ПС «Косовинск» г. Артем	Р_ДЭС_099	0,574	0,574	0,574	0,574	0,000							0,574		-0,574	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.9	Строительство ВЛ-6кВ в с/пг Сидаринск, Ф-11 ПС «Западная» г. Артем	Р_ДЭС_100	0,633	0,633	0,633	0,633	0,440		0,440					0,633		0,194	-0,194	-30,6	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.4.10	Строительство КТП-814 А, п. Ливадия, ул. Береговая КТП-630	О_ДЭС_04	3,298	3,298	3,298	2,477								3,298		0,821	-0,821	-24,9	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.5	Поястка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	ИД	68.734	68.734	68.734	68.734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68.734	0,000	68.734	-68.734	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.6.1	Проектирование объектов «Пирамиды»	О_ДЭС_05	4,879	4,879	4,879	0,000								4,879		4,879	-4,879	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.6.2	Проектирование электромобильности инфраструктуры (с доставкой)	О_ДЭС_06	30,105	30,105	30,105	0,000								30,105		30,105	-30,105	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.6.3	Бюджетная программа «Установка (с доставкой) оборудования»	О_ДЭС_07	16,550	16,550	16,550	0,000								16,550		16,550	-16,550	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		
1.6.4	Бюджетная программа «Установка (с доставкой) оборудования»	О_ДЭС_08	17,200	17,200	17,200	0,000								17,200		17,200	-17,200	-100,0	ИД	ИД	ИД	ИД		



Утверждено

Директор Юго-Западного сетевого

оператора

С.И. Черныш

(подпись)

2025 г.

М.П.

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (капитальной)

за \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ 2025 \_\_\_\_\_ года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование объекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: \_\_\_\_\_ 2025 \_\_\_\_\_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315

реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)												Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Принято отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Всего за 2025 год												Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				План						Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета							бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465



Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)																								Прогноз отклонений		
Бюджет за 2025 год																										
		План													Факт											
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета				бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				иных источников финансирования			
													млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%	млн рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6, ул. Засека, г. Далматовск	Р_ДЭС_029	2,399			2,399		2,592			2,592		0,193	8,0					0,193	8,0						
1.2.1.2	Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г. Артем	Р_ДЭС_002	2,624			2,624		0,000			0,000		-2,624	-100,0					-2,624	-100,0						
1.2.1.3	Реконструкция КТП №56 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г. Артем	Р_ДЭС_003	2,859			2,859		0,000			0,000		-2,859	-100,0					-2,859	-100,0						
1.2.1.4	Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 г. Артем	Р_ДЭС_004	2,926			2,926		3,374			3,374		0,448	15,3					0,448	15,3						
1.2.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на автотрансформаторно ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г. Артем	Р_ДЭС_005	3,923			3,923		0,000			0,000		-3,923	-100,0					-3,923	-100,0						
1.2.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с тремя штепсельными разъемами 6 кВ г. Артем	Р_ДЭС_008	3,146			3,146		2,428			2,428		-0,718	-22,8					-0,718	-22,8						
1.2.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП-400 кВА проходного типа с двумя штепсельными разъемами 6 кВ г. Артем	Р_ДЭС_010	2,812			2,812		0,000			0,000		-2,812	-100,0					-2,812	-100,0						
1.2.1.8	Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район	Р_ДЭС_012	1,835			1,835		0,000			0,000		-1,835	-100,0					-1,835	-100,0						
1.2.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Дивалия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_039	3,414			3,414		0,000			0,000		-3,414	-100,0					-3,414	-100,0						
1.2.1.10	Реконструкция ТП-714 и Врангель Промысловый пр-д: замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек выключателя	Р_ДЭС_040	1,013			1,013		1,151			1,151		0,138	13,6					0,138	13,6						
1.2.1.11	Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Лобская, 3: замена трансформатора на ТМГ-630 кВА, замена ячеек выключателя	Р_ДЭС_041	2,151			2,151		2,402			2,402		0,250	11,6					0,250	11,6						
1.2.1.12	Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая, 4а: замена трансформатора на ТМГ-630 кВА, замена ячеек выключателя	Р_ДЭС_043	2,151			2,151		2,389			2,389		0,238	11,1					0,238	11,1						
1.2.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября: замена трансформатора на ТМГ-630 кВА	Р_ДЭС_044	1,897			1,897		2,590			2,590		0,693	36,5					0,693	36,5						
1.2.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Дивалия, ул. Заводская, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_046	3,414			3,414		2,592			2,592		-0,821	-24,1					-0,821	-24,1						
1.2.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Дивалия, ул. Заречная, 1 на КТП-630 кВА	Р_ДЭС_047	3,414			3,414		0,000			0,000		-3,414	-100,0					-3,414	-100,0						
1.2.1.16	Реконструкция ТП-314 п.ж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек выключателя	Р_ДЭС_063	1,013			1,013		1,150			1,150		0,137	13,5					0,137	13,5						
1.2.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Мамонтова, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВА, замена ячеек выключателя	Р_ДЭС_064	1,013			1,013		1,157			1,157		0,144	14,2					0,144	14,2						
1.2.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого, 2	О_ДЭС_01	3,414			3,414		0,000			0,000		-3,414	-100,0					-3,414	-100,0						
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	мл	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	-4,54	-58,55	0,00	0,00	0,00	-4,54	-58,6	0,00	0,00					
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "ВХЗ" (включая русско-наладочные работы) г. Дзисовск	Р_ДЭС_057	3,895			3,895		0,000			0,000		-3,895	-100,0					-3,895	-100,0						
1.2.1.2.2	Замена плавких КСО в ТП-100 (2 x 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г. Дзисовск	Р_ДЭС_059	1,324			1,324		0,998			0,998		-0,325	-24,6					-0,325	-24,6						
1.2.1.2.3	Замена масляных трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 x 250 кВА) г. Дзисовск	Р_ДЭС_058	2,527			2,527		2,212			2,212		-0,315	-12,5					-0,315	-12,5						
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	мл	127,126	0,000	0,000	127,126	0,000	43,597	0,000	0,000	43,597	0,000	-83,528	-65,7	0,000	0,000	0,000	-83,528	-65,7	0,000	0,000					
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	мл	127,126	0,000	0,000	127,126	0,000	43,597	0,000	0,000	43,597	0,000	-83,528	-65,7	0,000	0,000	0,000	-83,528	-65,7	0,000	0,000					
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-16 ф. "Малагин-Сельскохозяйственная" г. Артем	Н_ДЭС_001	0,861			0,861		0,910			0,910		0,049	5,7				0,049	5,7							
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г. Артем	Р_ДЭС_001	1,031			1,031		0,844			0,844		-0,187	-18,1					-0,187	-18,1						
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г. Артем	Р_ДЭС_009	9,127			9,127		0,000			0,000		-9,127	-100,0					-9,127	-100,0						
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Школьный" г. Далматовск с. Дзю	Л_ДЭС_039	3,401			3,401		0,000			0,000		-3,401	-100,0					-3,401	-100,0						
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф. "Школьный" г. Далматовск с. Дзю	Л_ДЭС_038	3,987			3,987		0,000			0,000		-3,987	-100,0					-3,987	-100,0						



Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																																													
Всего за 2025 год												Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода																																	
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План						Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования						Прочие отклонения
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования																		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
1.2.2.16	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Юный" от опоры №1 до ТП-13 г. Дзержинск	Р_ДЗСК_011	6,679			6,679		0,000			0,000		-6,679	-100,0					-6,679	-100,0				мл																					
1.2.2.17	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. "Водопроводного-2-42" г. Артем	Р_ДЗСК_013	1,885			1,885		1,386			1,586		-0,299	-15,9					-0,299	-15,9				мл																					
1.2.2.18	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кудрявская10 - Довбасская, 21-25" г. Артем	Р_ДЗСК_014	1,189			1,189		0,955			0,955		-0,234	-19,7					-0,234	-19,7				мл																					
1.2.2.19	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Пилингин" г. Артем	Р_ДЗСК_015	1,045			1,045		0,659			0,659		-0,386	-36,9					-0,386	-36,9				мл																					
1.2.2.110	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Толмачев" г. Артем	Р_ДЗСК_016	0,739			0,739		0,418			0,418		-0,321	-43,4					-0,321	-43,4				мл																					
1.2.2.111	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Корова-теплица" г. Артем	Р_ДЗСК_017	0,442			0,442		0,490			0,490		0,049	11,0					0,049	11,0				мл																					
1.2.2.112	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Восточная-Алуринская" г. Артем	Р_ДЗСК_018	2,064			2,064		2,842			2,842		0,778	37,7					0,778	37,7				мл																					
1.2.2.113	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасинский-пер. Хасинский" г. Артем	Р_ДЗСК_019	0,867			0,867		1,284			1,284		0,418	48,2					0,418	48,2				мл																					
1.2.2.114	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черновихов" г. Артем	Р_ДЗСК_020	1,468			1,468		0,000			0,000		-1,468	-100,0					-1,468	-100,0				мл																					
1.2.2.115	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовый" г. Артем	Р_ДЗСК_021	1,517			1,517		0,000			0,000		-1,517	-100,0					-1,517	-100,0				мл																					
1.2.2.116	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная 1-21,2-20" г. Артем	Р_ДЗСК_022	2,166			2,166		0,000			0,000		-2,166	-100,0					-2,166	-100,0				мл																					
1.2.2.117	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Лесной бугай" г. Артем	Р_ДЗСК_023	1,186			1,186		0,000			0,000		-1,186	-100,0					-1,186	-100,0				мл																					
1.2.2.118	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Экспериментальная -эконом" г. Артем	Р_ДЗСК_024	0,889			0,889		0,000			0,000		-0,889	-100,0					-0,889	-100,0				мл																					
1.2.2.119	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70квт Октябрь-2-32* г. Артем	Р_ДЗСК_025	1,506			1,506		0,000			0,000		-1,506	-100,0					-1,506	-100,0				мл																					
1.2.2.120	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70квт Октябрь-7-21* г. Артем	Р_ДЗСК_026	1,274			1,274		0,000			0,000		-1,274	-100,0					-1,274	-100,0				мл																					
1.2.2.121	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясневый пер. - Выхватный пер." г. Артем	Р_ДЗСК_027	1,881			1,881		0,000			0,000		-1,881	-100,0					-1,881	-100,0				мл																					
1.2.2.122	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Резольный-2-14" г. Артем	Р_ДЗСК_028	0,965			0,965		0,000			0,000		-0,965	-100,0					-0,965	-100,0				мл																					
1.2.2.123	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Личное-пер. Фасельный" г. Артем	Р_ДЗСК_029	2,169			2,169		0,000			0,000		-2,169	-100,0					-2,169	-100,0				мл																					
1.2.2.124	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. Выхватный пер.-Ясневый пер." г. Артем	Р_ДЗСК_030	1,271			1,271		0,000			0,000		-1,271	-100,0					-1,271	-100,0				мл																					
1.2.2.125	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Простая Пугачева" г. Артем	Р_ДЗСК_031	2,013			2,013		1,618			1,618		-0,395	-19,6					-0,395	-19,6				мл																					
1.2.2.126	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Маршанская-Угневская" г. Артем	Р_ДЗСК_032	1,882			1,882		2,843			2,843		0,961	51,1					0,961	51,1				мл																					
1.2.2.127	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Овощное-Посадок" г. Артем	Р_ДЗСК_033	1,731			1,731		1,812			1,812		0,080	4,6					0,080	4,6				мл																					
1.2.2.128	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с. Новопокровка Красноармейский район	Р_ДЗСК_034	4,906			4,906		6,079			6,079		1,174	23,9					1,174	23,9				мл																					
1.2.2.129	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Магистральная" с. Лоповское Лоповский район	Р_ДЗСК_035	1,402			1,402		2,098			2,098		0,696	49,6					0,696	49,6				мл																					
1.2.2.130	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "50-я Октября" с. Лоповское Лоповский район	Р_ДЗСК_036	1,908			1,908		1,166			1,166		-0,743	-38,9					-0,743	-38,9				мл																					
1.2.2.131	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Срединайков" с. Лоповское Лоповский район	Р_ДЗСК_037	5,514			5,514		0,000			0,000		-5,514	-100,0					-5,514	-100,0				мл																					
1.2.2.132	Реконструкция ВЛ-0,4/0,23 кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Посадок" с. Лоповское Лоповский район	Р_ДЗСК_038	0,557			0,557		0,000			0,000		-0,557	-100,0					-0,557	-100,0				мл																					
1.2.2.133	Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лоповское» до опоры №1 г. Лоповское	Р_ДЗСК_053	2,449			2,449		0,000			0,000		-2,449	-100,0					-2,449	-100,0				мл																					
1.2.2.134	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-20/35/10кВ "Лоповское" от опоры №1 до опоры №11 г. Лоповское	Р_ДЗСК_055	0,871			0,871		0,000			0,000		-0,871	-100,0					-0,871	-100,0				мл																					
1.2.2.135	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от ТП-76 г. Лоповское	Р_ДЗСК_060	1,166			1,166		0,000			0,000		-1,166	-100,0					-1,166	-100,0				мл																					



Финансирование капитальных проектов, млн. рублей (с НДС)																																					
				План													Факт							Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода													
				Итого за 2025 год																																	
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета													бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)							иных источников финансирования						
				федерального бюджета													бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований							средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)							иных источников финансирования						
				млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														
1.2.2.1.36	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от КТПН-65 "Лесовозовск"	Р_ДЭСК_061	4,611			4,611		0,000			0,000		-4,611	-100,0					-4,611	-100,0				млн													
1.2.2.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Солнечная" г. Давыдовск, с. Даво	Р_ДЭСК_067	3,833			3,833		0,000			0,000		-3,833	-100,0					-3,833	-100,0				млн													
1.2.2.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-71 ф. "Солнечная" г. Давыдовск, с. Даво	Р_ДЭСК_068	4,025			4,025		0,000			0,000		-4,025	-100,0					-4,025	-100,0				млн													
1.2.2.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Котельня"	Р_ДЭСК_074	0,275			0,275		0,000			0,000		-0,275	-100,0					-0,275	-100,0				млн													
1.2.2.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП-8 ф. "Лесовозовск"	Р_ДЭСК_075	0,160			0,160		0,160			0,160		0,000	0,0					0,000	0,0				млн													
1.2.2.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-7/1 ф. "2-я Родничок-пер. Совский"	Р_ДЭСК_076	2,082			2,082		1,457			1,457		-0,624	-30,0					-0,624	-30,0				млн													
1.2.2.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-7/1 ф. "Сосновка"	Р_ДЭСК_077	1,755			1,755		1,325			1,325		-0,430	-24,5					-0,430	-24,5				млн													
1.2.2.1.43	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-7/1 ф. "пер. Совский-2"	Р_ДЭСК_078	0,180			0,180		0,195			0,195		0,015	8,4					0,015	8,4				млн													
1.2.2.1.44	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-13 ф. "Путячев-Курманская"	Р_ДЭСК_080	0,795			0,795		0,746			0,746		-0,049	-6,2					-0,049	-6,2				млн													
1.2.2.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-13 ф. "Бранская"	Р_ДЭСК_081	1,052			1,052		0,946			0,946		-0,106	-10,1					-0,106	-10,1				млн													
1.2.2.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-13 ф. "Бранская-1"	Р_ДЭСК_082	0,607			0,607		0,667			0,667		0,059	9,8					0,059	9,8				млн													
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-13 ф. "Курская-Орловская СИП"	Р_ДЭСК_083	1,796			1,796		1,745			1,745		-0,051	-2,9					-0,051	-2,9				млн													
1.2.2.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-3 ф. "Солнечная" с. Новопокровка	Р_ДЭСК_088	1,476			1,476		1,738			1,738		0,262	17,8					0,262	17,8				млн													
1.2.2.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТПН-4 ф. "Ян Матвеев" г. Давыдовск	Р_ДЭСК_090	3,733			3,733		4,615			4,615		0,883	23,6					0,883	23,6				млн													
1.2.2.1.50	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6х3х40 длиной 140 метров	Р_ДЭСК_095	3,182			3,182		4,398			4,398		1,216	38,2					1,216	38,2				млн													
1.2.2.1.51	Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-6х3х40 длиной 100 метров	Р_ДЭСК_096	2,343			2,343		0,000			0,000		-2,343	-100,0					-2,343	-100,0				млн													
1.2.2.1.52	Монтаж КЛ-6,0 кВ РП-1-РП-12 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБ-3х2х40 длиной 800 метров (в т.ч. методом ТНБ 50 метров)	Q_ДЭСК_03	3,401			3,401		0,000			0,000		-3,401	-100,0					-3,401	-100,0				млн													
1.2.2.1.53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-3 3х120+1х95 на жб опорах в Лутычи	Q_ДЭСК_02	17,809			17,809		0,000			0,000		-17,809	-100,0					-17,809	-100,0				млн													
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн													
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	млн	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн													
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение проектов объектов основных средств, всего, в том числе:	млн	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00			0,00		-7,81	-100,0					-7,81	-100,0				млн													
1.2.4.1	Установка редуторов ЮВВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/510кВ "Лесовозовск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/510кВ "Лесовозовск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/510кВ "Лесовозовск" на опоре №1 (включая работу наладочные работы) Л. Давыдовский район	Р_ДЭСК_056	7,813			7,813		0,000			0,000		-7,813	-100,0					-7,813	-100,0				млн													
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн													
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн													
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обусловлена стратегическими и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн													
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн													
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн													
1.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, всего, в том числе:	млн	23,522	0,000	0,000	23,522	0,000	6,828			6,828		-16,694	-70,97					-16,694	-70,97				0,000													



Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																							
Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План						Факт						Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода							
				Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:					федерального бюджета				
														млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.4.1	Строительство двухуровневой ВЛЗ-6 кВ ПС "Шаховая" Ф. №6.9 от ПС "Шаховая" до ПТ-143 г. Артем	Р_ДЭСК_006	3,744			3,744		0,000			0,000		-3,744	-100,0					-3,744	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.2	Строительство двухуровневой ВЛЗ-6кВ от опоры №17 до опоры №17/ПС "АЭС" Ф. №3 г. Артем	Р_ДЭСК_007	0,701			0,701		1,331			1,331		0,630	89,8					0,630	89,8			млн. рублей (с НДС)
1.4.3	Установка КТП-400 кВ и ПУТКИ ул. Лаво 13 г. Дальнереченск	Л_ДЭСК_028	2,226			2,226		0,000			0,000		-2,226	-100,0					-2,226	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.4	Установка КТП-400 кВ и ПУТКИ ул. Камчатская 7	Р_ДЭСК_050	2,996			2,996		0,000			0,000		-2,996	-100,0					-2,996	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.5	Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная 13 г. Артем	Р_ДЭСК_097	3,784			2,996		0,000			0,000		-2,996	-100,0					-2,996	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.6	Строительство КТП-630 в ст. Солдатовская г. Артем	Р_ДЭСК_098	2,571			3,784		0,000			0,000		-3,784	-100,0					-3,784	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.7	Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная 13 г. Артем	Р_ДЭСК_098	2,571			2,571		2,581			2,581		0,009	0,4					0,009	0,4			млн. рублей (с НДС)
1.4.8	Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 ФЭП ПС "Крошечка" г. Артем	Р_ДЭСК_099	0,574			0,574		0,000			0,000		-0,574	-100,0					-0,574	-100,0			млн. рублей (с НДС)
1.4.9	Строительство ВЛЗ-6кВ в ст. Солдатовская, ФЭП ПС "Шаховая" г. Артем	Р_ДЭСК_100	0,633			0,633		0,440			0,440		-0,194	-30,6					-0,194	-30,6			млн. рублей (с НДС)
1.4.10	Строительство КТП-814 А. п. Ливадия, ул. Березовая КТП-630	Q_ДЭСК_04	3,298			3,298		2,477			2,477		-0,821	-24,9					-0,821	-24,9			млн. рублей (с НДС)
1.5	Получа земельные участки для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	млн.	68,714	0,000	0,000	68,714	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-68,714	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-68,714	-100,0	0,000	0,000	млн.
1.6.1	Программное обеспечение "Пирамид"	Q_ДЭСК_05	4,879			4,879		0,000			0,000		-4,879	-100,0					-4,879	-100,0			млн.
1.6.2	Перезагрузка электроинструментальной лаборатория (с доставкой)	Q_ДЭСК_06	30,105			30,105		0,000			0,000		-30,105	-100,0					-30,105	-100,0			млн.
1.6.3	Бриллианто-крановая установка (с доставкой)	Q_ДЭСК_07	16,550			16,550		0,000			0,000		-16,550	-100,0					-16,550	-100,0			млн.
1.6.4	Бриллианто-крановая установка, Тайка-Вектор У1211	Q_ДЭСК_08	17,200			17,200		0,000			0,000		-17,200	-100,0					-17,200	-100,0			млн.



Утверждено

Директор Юм-Затанского сельского округа  
О.П. Мерзлякин  
(подпись)

форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)	за	II	квартал	2025	года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---------	------	------

Отчет о реализации инвестиционной программы

**Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-315  
результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего ниже

реализитет решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу.

Исходные данные	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	4	5	6	Оценные капитальные вложения 2025 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Прочие отклонения
						в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	млн. рублей (без НДС)	%						
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	млн	234,175	234,175	234,175	234,175	62,884	0,000	31,744	0,000	31,141	0,000	0,000	234,175	0,000	171,291	171,291	-171,291	-73,08	млн					
0.1	Технологическое производство, всего	млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	млн					
0.2	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение, всего	млн	156,750	156,750	156,750	156,750	57,194	0,000	29,226	0,000	27,968	0,000	0,000	156,750	0,000	99,556	99,556	-99,556	-63,51	млн					
0.3	Инвестиционные проекты, реализации которых обуславливаются схематичными и программными перспективными развитиями электроэнергетики, всего	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
0.4	Прочие новые строительные объекты электроэнергетики, всего	млн	19,602	19,602	19,602	19,602	5,690	0,000	2,417	0,000	3,173	0,000	0,000	19,602	0,000	13,912	13,912	-13,912	-70,97	млн					
0.5	Поступка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	млн	57,823	57,823	57,823	57,823	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,823	0,000	57,823	57,823	-57,823	-100,00	млн					
1.1	Технологическое производство, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн				
1.1.1	Технологическое производство: энергопродвидающих устройств: парогенераторов, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
1.1.2	Технологическое производство объектов электроэнергетики: котельных, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
1.1.3	Технологическое производство объектов по производству электрической энергии: всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
1.1.4	Удаление электрической сети в целях обеспечения технологического производства: энергопродвидающих устройств: потребителей и (или) объектов электроэнергетики: всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн				
1.1.4.1	Строительство новых объектов электроэнергетики для удаления электрической сети в целях обеспечения технологического производства, всего, в том числе:	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	млн				
1.1.4.2	Ремонт, модернизация объектов электроэнергетики: хозяйств для удаления электрической сети в целях обеспечения технологического производства, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
1.2	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	млн	156,750	156,750	156,750	156,750	57,194	0,000	29,226	0,000	27,968	0,000	0,000	156,750	0,000	99,556	99,556	-99,556	-63,5	млн					
1.2.1	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение: объектов, всего, в том числе:	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн					
1.2.1.1	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение: объектов, всего, в том числе:	млн	37,848	37,848	37,848	37,848	18,188	0,000	2,811	0,000	13,377	0,000	0,000	37,848	0,000	19,659	19,659	-19,659	-51,9	млн					
1.2.1.1.1	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение: объектов, всего, в том числе:	млн	1,999	1,999	1,999	1,999	2,160	0,000	2,160	0,000	0,000	0,000	0,000	1,999	0,000	-0,161	-0,161	0,161	8,0	млн	изменение сметной стоимости				
1.2.1.1.1.1	Ремонт, модернизация, техническое перевооружение: объектов, всего, в том числе:	млн	2,187	2,187	2,187	2,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,187	0,000	2,187	2,187	-2,187	-100,0	млн					



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	1. Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с проектной документацией на момент начала работ (млн руб.) (без НДС)	2. Фактическая стоимость инвестиций на 01.01.2023 года в проектных ценах (млн руб.) (без НДС)	3. Оценки снижения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС)												4. Оценки снижения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС)		5. Отклонение от плана снижения по итогам отчетного периода		Прочие отклонения	
					в базисном уровне цен в 2023 году	в прогнозных ценах соответствующих лет				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		на конец отчетного периода	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн рублей (без НДС)		%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.1.3	Реконструкция КТП №66 (630 кВт) на улице КТП 630кВт г. Архангельск	Р_ДЭС_003	2,382	2,382	2,382	2,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,382	0,000	2,382	2,382	-2,382	-100,0	н.д.	
1.2.1.4	Реконструкция КТП №64 (600 кВт) на КТП 630 кВт г. Архангельск, 3 проекта ВД-6 кВт г. Архангельск	Р_ДЭС_004	2,438	2,438	2,438	2,438	2,811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,438	0,000	-0,373	-0,373	0,373	15,3	изменение светлой стеновости	
1.2.1.5	Реконструкция КТП № 201, 202 на дистрибуторские ТП-Р №1 630 кВт и ТП-Р № 2 400 кВт г. Архангельск	Р_ДЭС_005	3,269	3,269	3,269	3,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,269	0,000	3,269	3,269	-3,269	-100,0	н.д.	
1.2.1.6	Реконструкция КТП-109 250 кВт на КТП-400 кВт проходного типа с тремя линейными ответвлениями 6 кВт г. Архангельск	Р_ДЭС_008	2,622	2,622	2,622	2,622	2,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,622	0,000	0,598	0,598	-0,598	-22,8	изменение светлой стеновости	
1.2.1.7	Реконструкция ТП-107 250 кВт на КТП-400 кВт проходного типа с двумя линейными ответвлениями 6 кВт г. Архангельск	Р_ДЭС_010	2,344	2,344	2,344	2,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,344	0,000	2,344	2,344	-2,344	-100,0	н.д.	
1.2.1.8	Реконструкция КТП-125 с. Пожарное Пожарный район	Р_ДЭС_012	1,529	1,529	1,529	1,529	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,529	0,000	1,529	1,529	-1,529	-100,0	н.д.	
1.2.1.9	Реконструкция КТП-827 п. Лымыца, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВт	Р_ДЭС_039	2,845	2,845	2,845	2,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,845	0,000	2,845	2,845	-2,845	-100,0	н.д.	
1.2.1.10	Реконструкция ТП-714 в Рязань, Промышленный пр-д, замена трансформатора на ТМ-400 кВт, замена линейки высоковольтных	Р_ДЭС_040	0,844	0,844	0,844	0,844	0,959	0,000	0,000	0,000	0,000	0,959	0,000	0,000	0,844	0,000	-0,115	-0,115	0,115	13,6	изменение светлой стеновости	
1.2.1.11	Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул. Лыбыда, 3 - замена трансформатора на ТМ-630 кВт, замена линейки высоковольтных	Р_ДЭС_041	1,793	1,793	1,793	1,793	2,001	0,000	0,000	0,000	0,000	2,001	0,000	0,000	1,793	0,000	-0,209	-0,209	0,209	11,6	изменение светлой стеновости	
1.2.1.12	Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской, ул. Лыбыда, 3, замена трансформатора на ТМ-630 кВт, замена линейки высоковольтных	Р_ДЭС_043	1,793	1,793	1,793	1,793	1,991	0,000	0,000	0,000	0,000	1,991	0,000	0,000	1,793	0,000	-0,198	-0,198	0,198	11,1	изменение светлой стеновости	
1.2.1.13	Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября - замена трансформатора на ТМ-630 кВт	Р_ДЭС_044	1,581	1,581	1,581	1,581	2,159	0,000	0,000	0,000	0,000	2,159	0,000	0,000	1,581	0,000	-0,578	-0,578	0,578	36,5	изменение светлой стеновости	
1.2.1.14	Реконструкция КТП-805 п. Лымыца, ул. Запорожская, 1 на КТП-630 кВт	Р_ДЭС_046	2,845	2,845	2,845	2,845	2,160	0,000	0,000	0,000	0,000	2,160	0,000	0,000	2,845	0,000	0,684	0,684	-0,684	-24,1	изменение светлой стеновости	
1.2.1.15	Реконструкция КТП-808 п. Лымыца, ул. Запорожская, 1 на КТП-630 кВт	Р_ДЭС_047	2,845	2,845	2,845	2,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,845	0,000	2,845	2,845	-2,845	-100,0	н.д.	
1.2.1.16	Реконструкция ТП-314 п.ж. замена трансформатора на ТМ-400 кВт, замена линейки высоковольтных	Р_ДЭС_063	0,844	0,844	0,844	0,844	0,958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,958	0,000	0,000	0,844	0,000	-0,114	-0,114	0,114	13,5	изменение светлой стеновости	
1.2.1.17	Реконструкция ТП-343 ул. Минковского, 23, замена трансформатора на ТМ-400 кВт, замена линейки высоковольтных	Р_ДЭС_064	0,844	0,844	0,844	0,844	0,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,964	0,000	0,000	0,844	0,000	-0,120	-0,120	0,120	14,2	изменение светлой стеновости	
1.2.1.18	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВт по ул. Урицкого, 2	Р_ДЭС_01	2,845	2,845	2,845	2,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,845	0,000	2,845	2,845	-2,845	-100,0	н.д.	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторов и иных подстанций, распределительных устройств, в том числе	н.д.	6,454	6,454	6,454	6,454	2,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,832	0,000	0,000	6,454	0,000	3,779	3,779	-3,779	-58,6	н.д.	
1.2.1.21	Замена масляных выключателей (АВВ-10) на воздушные (ВВЗ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ДС-35/10кВ "ХХ" (исключая ручного и автоматического) г. Лосово	Р_ДЭС_057	3,246	3,246	3,246	3,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,246	0,000	3,246	3,246	-3,246	-100,0	н.д.	
1.2.1.22	Замена выключ КСО и ТП-100 (2 x 400 кВт), ТП-117 (100 кВт) г. Лосово	Р_ДЭС_059	1,103	1,103	1,103	1,103	0,832	0,000	0,000	0,000	0,832	0,000	0,000	0,000	1,103	0,000	0,271	0,271	-0,271	-24,6	изменение светлой стеновости	
1.2.1.23	Замена масляных трансформаторов ТП-83 (630 кВт) и ТП-30 (2 x 250 кВт) г. Лосово	Р_ДЭС_058	2,106	2,106	2,106	2,106	1,843	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,106	0,000	0,263	0,263	-0,263	-12,5	изменение светлой стеновости	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, в том числе	н.д.	105,938	106	105,938	105,938	36,331	0,000	24,572	0,000	11,759	0,000	0,000	0,000	105,938	0,000	69,607	69,607	-69,607	0%	н.д.	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, в том числе	н.д.	105,938	105,938	105,938	105,938	36,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,938	0,000	69,607	69,607	-69,607	45,7	н.д.	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВД-0,40(2)ВВ в ВДН-0,4ВВ ТП-16 Ф. "Малынин-Сосновский" г. Архангельск	Н_ДЭС_001	0,717	0,717	0,717	0,717	0,738	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,717	0,000	-0,041	-0,041	0,041	5,7	изменение светлой стеновости	
1.2.2.2	Реконструкция ВД-0,40(2)ВВ в ВДН-0,4ВВ ТП-19 Ф. "Школа-интернат" г. Архангельск	Р_ДЭС_001	0,859	0,859	0,859	0,859	0,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,859	0,000	0,155	0,155	-0,155	-18,1	изменение светлой стеновости	
1.2.2.1.3	Реконструкция Ф-8кв и Ф-8кв от ЗУ-6 кВт ДС "АТД" по ТП-101 г. Архангельск	Р_ДЭС_009	7,606	7,606	7,606	7,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,606	0,000	7,606	7,606	-7,606	-100,0	н.д.	
1.2.2.1.4	Реконструкция ВД-0,4 кВт КТП-65 Ф. "Школа" г. Дудинск	Р_ДЭС_039	2,834	2,834	2,834	2,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,834	0,000	2,834	2,834	-2,834	-100,0	н.д.	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВД-0,4 кВт КТП-65 Ф. "Малынин" г. Дудинск	Р_ДЭС_038	3,322	3,322	3,322	3,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,322	0,000	3,322	3,322	-3,322	-100,0	н.д.	
1.2.2.1.6	Реконструкция ВД-10 кВт ДС "Малынин" от опоры №1 по ТП-13 г. Дудинск	Р_ДЭС_011	5,566	5,566	5,566	5,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,566	0,000	5,566	5,566	-5,566	-100,0	н.д.	



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Исходная световая стоимость инвестирования в млн руб. (без НДС)	Фактический объем освоения (01.01.2025) млн руб. (без НДС)	Остаток освоения на конец отчетного периода (млн руб.) (без НДС)		Описание капитальных вложений 2025 года (млн руб.) (без НДС)												Остаток освоения на конец отчетного периода (млн руб.) (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Примечание отклонений						
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн руб. (без НДС)	%		
							Итого	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План							Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1.2.2.17	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 109 ф. Реолитерского-2, 427 г. Арханг.	Р_ДЖСК_013	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,322		1,322		0,000		0,000	0,249	0,249	-0,249	-0,249	-15,9		изменение световой стоимости							
1.2.2.18	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. Кузнецкого-10, Добровольского, 21-25 г. Арханг.	Р_ДЖСК_014	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,796		0,000		0,796		0,000	0,195	0,195	-0,195	-0,195	-19,7		изменение световой стоимости							
1.2.2.19	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Пилиппина" г. Арханг.	Р_ДЖСК_015	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,549		0,000		0,549		0,000	0,321	0,321	-0,321	-0,321	-36,9		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полесная" г. Арханг.	Р_ДЖСК_016	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,349		0,000		0,349		0,000	0,267	0,267	-0,267	-0,267	-43,4		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Курш-Росинский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_017	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,409		0,000		0,409		0,000	0,368	0,368	-0,041	-0,041	11,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Черноезово-Астраханский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_018	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	2,368		0,000		2,368		0,000	1,720	0,000	-0,648	-0,648	37,7		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хвалынское-Хвалынский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_019	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	1,070		0,000		1,070		0,000	0,722	0,000	-0,348	-0,348	48,2		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черноезово" г. Арханг.	Р_ДЖСК_020	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	0,000		0,000		0,000		0,000	1,223	0,000	-1,223	-1,223	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовая" г. Арханг.	Р_ДЖСК_021	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	0,000		0,000		0,000		0,000	1,264	0,000	-1,264	-1,264	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Успенский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_022	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	0,000		0,000		0,000		0,000	1,805	0,000	-1,805	-1,805	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зачесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_023	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,000		0,000		0,000		0,000	0,988	0,988	-0,988	-0,988	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 32 ф. "Защитно-Ремонтная-Ванов" г. Арханг.	Р_ДЖСК_024	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,000		0,000		0,000		0,000	0,741	0,000	-0,741	-0,741	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.11	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Юмек-Октябрь-32" г. Арханг.	Р_ДЖСК_025	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	0,000		0,000		0,000		0,000	1,255	0,000	-1,255	-1,255	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Юмек-Октябрь-21" г. Арханг.	Р_ДЖСК_026	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	0,000		0,000		0,000		0,000	1,062	0,000	-1,062	-1,062	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Успенский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_027	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	0,000		0,000		0,000		0,000	1,568	0,000	-1,568	-1,568	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Таловское, 2-14" г. Арханг.	Р_ДЖСК_028	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,000		0,000		0,000		0,000	0,804	0,000	-0,804	-0,804	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Успенский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_029	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	0,000		0,000		0,000		0,000	1,807	0,000	-1,807	-1,807	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Теремный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_030	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	0,000		0,000		0,000		0,000	1,059	0,000	-1,059	-1,059	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Тиреда" г. Арханг.	Р_ДЖСК_031	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,349		0,000		1,349		0,000	1,678	0,000	-0,329	-0,329	-19,6		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ТП - 172 ф. "Юмек-Октябрь-21" г. Арханг.	Р_ДЖСК_032	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	2,369		0,000		2,369		0,000	1,569	0,000	-0,801	-0,801	51,1		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Успенский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_033	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,510		0,000		1,510		0,000	1,443	0,000	-0,067	-0,067	4,6		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Успенский" г. Арханг.	Р_ДЖСК_034	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	5,066		0,000		5,066		0,000	4,088	0,000	-0,978	-0,978	23,9		изменение световой стоимости							
1.2.2.12	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "50-1" г. Арханг.	Р_ДЖСК_036	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	0,971		0,000		0,971		0,000	1,590	0,000	-0,619	-0,619	-38,9		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Средне-Полесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_037	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	0,000		0,000		0,000		0,000	4,595	0,000	-4,595	-4,595	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_038	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,000		0,000		0,000		0,000	0,464	0,000	-0,464	-0,464	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_055	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	0,000		0,000		0,000		0,000	2,041	0,000	-2,041	-2,041	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_060	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,000		0,000		0,000		0,000	0,726	0,000	-0,726	-0,726	-100,0		изменение световой стоимости							
1.2.2.13	Реинвестирование ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 2 ф. "Полесный" г. Арханг.	Р_ДЖСК_061	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	0,000		0,000		0,000		0,000	3,843	0,000	-3,843	-3,843	-100,0		изменение световой стоимости							



Идентификатор инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость инвестиций о проектах в соответствии с утвержденной проектной документацией в базовом уровне цен, млн руб. (без НДС)	Фактические капитальные вложения на 01.01.2025 года, млн руб. (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн руб. (без НДС)										Описание отклонения от плана освоения по итогам отчетного периода	Причина отклонения
			в базовом уровне цен					в прогнозируемых ценах соответствующих лет					в базовом уровне цен					в прогнозируемых ценах соответствующих лет						
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Млн руб. (без НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Сосновка" г. Дальнереченск, с. Даво	Р_ДЭС_067	3,194	3,194	3,194	3,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,194	0,000	3,194	3,194	-3,194	-100,0	И			
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Сосновка" г. Дальнереченск, с. Даво	Р_ДЭС_068	3,354	3,354	3,354	3,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,354	0,000	3,354	3,354	-3,354	-100,0	И			
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. "Косовая"	Р_ДЭС_074	0,229	0,229	0,229	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,229	0,000	0,229	0,229	-0,229	-100,0	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. "Добовская"	Р_ДЭС_075	0,133	0,133	0,133	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф. "Добовская"	Р_ДЭС_076	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	0,000	0,000	0,220	0,520	-0,520	-30,0	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-71 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_077	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	0,000	0,000	0,358	0,358	-0,358	-24,5	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-71 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_078	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	-0,013	-0,013	0,013	8,4	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_080	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,663	0,000	0,000	0,000	0,663	0,000	0,041	0,041	-0,041	-6,2	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_081	0,877	0,877	0,877	0,877	0,877	0,788	0,788	0,788	0,788	0,000	0,000	0,000	0,877	0,000	0,089	0,089	-0,089	-10,1	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_082	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,556	0,556	0,556	0,556	0,000	0,000	0,000	0,506	0,000	-0,049	-0,049	0,049	9,8	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_083	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,454	1,454	1,454	1,454	0,000	0,000	0,000	1,497	0,000	0,043	0,043	-0,043	-2,9	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_088	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,449	1,449	1,449	1,449	0,000	0,000	0,000	1,230	0,000	-0,218	-0,218	0,218	17,8	И			
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф. "Сосновка"	Р_ДЭС_090	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,846	3,846	3,846	3,846	0,000	0,000	0,000	3,111	0,000	-0,736	-0,736	0,736	23,6	И			
1.2.2.1.5	Монтаж КЛ-6-0 кВ ТП-72-ТП-74, прокладка КЛ-6-0 кВ ААБ-6	Р_ДЭС_095	2,651	2,651	2,651	2,651	3,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,651	0,000	-1,014	-1,014	1,014	38,2	И			
1.2.2.1.5	Монтаж КЛ-6-0 кВ ТП-281-ТП-284, прокладка КЛ-6-0 кВ ААБ-6	Р_ДЭС_096	1,953	1,953	1,953	1,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,953	0,000	1,953	1,953	-1,953	-100,0	И			
1.2.2.1.5	Монтаж КЛ-6-0 кВ ТП-1-ТП-12, прокладка КЛ-6-0 кВ ААБ-6	Р_ДЭС_097	2,834	2,834	2,834	2,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,834	0,000	2,834	2,834	-2,834	-100,0	И			
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: прокладка СИП 3*120+1*95 на ж/б опорах	Р_ДЭС_098	14,841	14,841	14,841	14,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,841	0,000	14,841	14,841	-14,841	-100,0	И			
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
1.2.4	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
2.4.1	Установка реле-автоматов 10кВ (ВЛ-10кВ) ф.8 ПС-220/35/10кВ "Лисовское" на опоре №1, ф.12 ПС-220/35/10кВ "Лисовское" на опоре №1, ф.21 ПС-220/35/10кВ "Лисовское" на опоре №1 (включая трансформаторы и кабельную линию)	Р_ДЭС_096	6,510	6,510	6,510	6,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,510	0,000	6,510	6,510	-6,510	-100,0	И			
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется с помощью государственных гарантий, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
1.3.1	Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках программы развития Единой энергетической системы России, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
1.3.2	Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках программы развития Единой энергетической системы России, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
1.4	Прочие новые предприятия объектов энергетического хозяйства, в том числе:	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			
4.1	Строительство дачной ВЛ-6 кВ ПС "Пашковская" ф. №6 от ПС "Пашковская" до ТП-6 кВ в д.Артюх	Р_ДЭС_006	3,120	3,120	3,120	3,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,120	0,000	3,120	3,120	-3,120	-100,0	И			
4.2	Строительство дачной ВЛ-6 кВ от опоры №17 до опоры №17/ПС "АТЭП" ф. №6 в д.Артюх	Р_ДЭС_007	0,584	0,584	0,584	0,584	1,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,584	0,000	-0,525	-0,525	0,525	89,8	И			
4.3	Установка новой КТП 10/0,4 кВ в д.Пашковская 41	Р_ДЭС_028	1,855	1,855	1,855	1,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,855	0,000	1,855	1,855	-1,855	-100,0	И			
4.4	Установка КТП-400 в д.Пашковская 41 в д.Пашковская 41	Р_ДЭС_050	2,496	2,496	2,496	2,496	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,496	0,000	2,496	2,496	-2,496	-100,0	И			
4.5	Установка КТП-400 в д.Пашковская 41 в д.Пашковская 41	Р_ДЭС_051	2,496	2,496	2,496	2,496	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,496	0,000	2,496	2,496	-2,496	-100,0	И			



Номер Группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в 01.01.2025 г. (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 г. (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 г. млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)	Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Примечание отклонений
					в базисном уровне цен																			
					в прогнозных ценах соответствующих лет																			
					Всего				I квартал				II квартал				III квартал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.4.6	Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная, 13 г. Ауртем	Р_ДЭСК_097	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	0,000		0,000		0,000		0,000	3,153	3,153	-3,153	-100,0			н.д.			
1.4.7	Строительство КТП-630 в ст. Солидарность г. Ауртем	Р_ДЭСК_098	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,151		2,151		0,000		0,000	2,143	0,000	-0,008	-0,008	0,4		изменение сметной стоимости			
1.4.8	Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 ФЭП ПС "Кролевые" г. Ауртем	Р_ДЭСК_099	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,000		0,000		0,000		0,000	0,478	0,000	0,478	-0,478	-100,0		н.д.			
1.4.9	Строительство ВЛЗ-6кВ в ст. Солидарность, ФЭП ПС "Западная" г. Ауртем	Р_ДЭСК_100	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,367		0,367		0,000		0,000	0,528	0,000	0,161	0,161	-0,161	-30,6	изменение сметной стоимости			
1.4.10	Строительство КТП-814 А. п. Динавия, ул. Борцовых КТП- 630	Q_ДЭСК_04	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748	2,064		0,000		2,064		0,000	2,748	0,000	0,684	0,684	-0,684	-24,9	изменение сметной стоимости			
1.5	Постройка жилых домов (участков) для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.			
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.			
1.6.1	Программное обеспечение "Пирамиды"	Q_ДЭСК_05	57,823	57,823	57,823	57,823	57,823	0,000		0,000		0,000		0,000	57,823	0,000	57,823	-57,823	-100,0		н.д.			
1.6.2	Первичная электромонтажная лаборатория (с доставкой)	Q_ДЭСК_06	4,611	4,611	4,611	4,611	4,611	0,000		0,000		0,000		0,000	4,611	0,000	4,611	-4,611	-100,0		н.д.			
1.6.3	Бригадно-машинная установка (с доставкой)	Q_ДЭСК_07	25,088	25,088	25,088	25,088	25,088	0,000		0,000		0,000		0,000	25,088	0,000	25,088	-25,088	-100,0		н.д.			
1.6.4	Бригадно-машинная установка Чайер-Вектор V1211	Q_ДЭСК_08	13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	0,000		0,000		0,000		0,000	13,792	0,000	13,792	-13,792	-100,0		н.д.			
			14,333	14,333	14,333	14,333	14,333	0,000		0,000		0,000		0,000	14,333	0,000	14,333	-14,333	-100,0		н.д.			



[illegible]



Table 1		Table 2		Table 3		Table 4		Table 5		Table 6		Table 7		Table 8		Table 9		Table 10		Table 11		Table 12		Table 13		Table 14		Table 15		Table 16		Table 17		Table 18		Table 19		Table 20		Table 21		Table 22		Table 23		Table 24		Table 25		Table 26		Table 27		Table 28		Table 29		Table 30		Table 31		Table 32		Table 33		Table 34		Table 35		Table 36		Table 37		Table 38		Table 39		Table 40		Table 41		Table 42		Table 43		Table 44		Table 45		Table 46		Table 47		Table 48		Table 49		Table 50		Table 51		Table 52		Table 53		Table 54		Table 55		Table 56		Table 57		Table 58		Table 59		Table 60		Table 61		Table 62		Table 63		Table 64		Table 65		Table 66		Table 67		Table 68		Table 69		Table 70		Table 71		Table 72		Table 73		Table 74		Table 75		Table 76		Table 77		Table 78		Table 79		Table 80		Table 81		Table 82		Table 83		Table 84		Table 85		Table 86		Table 87		Table 88		Table 89		Table 90		Table 91		Table 92		Table 93		Table 94		Table 95		Table 96		Table 97		Table 98		Table 99		Table 100		Table 101		Table 102		Table 103		Table 104		Table 105		Table 106		Table 107		Table 108		Table 109		Table 110		Table 111		Table 112		Table 113		Table 114		Table 115		Table 116		Table 117		Table 118		Table 119		Table 120		Table 121		Table 122		Table 123		Table 124		Table 125		Table 126		Table 127		Table 128		Table 129		Table 130		Table 131		Table 132		Table 133		Table 134		Table 135		Table 136		Table 137		Table 138		Table 139		Table 140		Table 141		Table 142		Table 143		Table 144		Table 145		Table 146		Table 147		Table 148		Table 149		Table 150		Table 151		Table 152		Table 153		Table 154		Table 155		Table 156		Table 157		Table 158		Table 159		Table 160		Table 161		Table 162		Table 163		Table 164		Table 165		Table 166		Table 167		Table 168		Table 169		Table 170		Table 171		Table 172		Table 173		Table 174		Table 175		Table 176		Table 177		Table 178		Table 179		Table 180		Table 181		Table 182		Table 183		Table 184		Table 185		Table 186		Table 187		Table 188		Table 189		Table 190		Table 191		Table 192		Table 193		Table 194		Table 195		Table 196		Table 197		Table 198		Table 199		Table 200		Table 201		Table 202		Table 203		Table 204		Table 205		Table 206		Table 207		Table 208		Table 209		Table 210		Table 211		Table 212		Table 213		Table 214		Table 215		Table 216		Table 217		Table 218		Table 219		Table 220		Table 221		Table 222		Table 223		Table 224		Table 225		Table 226		Table 227		Table 228		Table 229		Table 230		Table 231		Table 232		Table 233		Table 234		Table 235		Table 236		Table 237		Table 238		Table 239		Table 240		Table 241		Table 242		Table 243		Table 244		Table 245		Table 246		Table 247		Table 248		Table 249		Table 250		Table 251		Table 252		Table 253		Table 254		Table 255		Table 256		Table 257		Table 258		Table 259		Table 260		Table 261		Table 262		Table 263		Table 264		Table 265		Table 266		Table 267		Table 268		Table 269		Table 270		Table 271		Table 272		Table 273		Table 274		Table 275		Table 276		Table 277		Table 278		Table 279		Table 280		Table 281		Table 282		Table 283		Table 284		Table 285		Table 286		Table 287		Table 288		Table 289		Table 290		Table 291		Table 292		Table 293		Table 294		Table 295		Table 296		Table 297		Table 298		Table 299		Table 300		Table 301		Table 302		Table 303		Table 304		Table 305		Table 306		Table 307		Table 308		Table 309		Table 310		Table 311		Table 312		Table 313		Table 314		Table 315		Table 316		Table 317		Table 318		Table 319		Table 320		Table 321		Table 322		Table 323		Table 324		Table 325		Table 326		Table 327		Table 328		Table 329		Table 330		Table 331		Table 332		Table 333		Table 334		Table 335		Table 336		Table 337		Table 338		Table 339		Table 340		Table 341		Table 342		Table 343		Table 344		Table 345		Table 346		Table 347		Table 348		Table 349		Table 350		Table 351		Table 352		Table 353		Table 354		Table 355		Table 356		Table 357		Table 358		Table 359		Table 360		Table 361		Table 362		Table 363		Table 364		Table 365		Table 366		Table 367		Table 368		Table 369		Table 370		Table 371		Table 372		Table 373		Table 374		Table 375		Table 376		Table 377		Table 378		Table 379		Table 380		Table 381		Table 382		Table 383		Table 384		Table 385		Table 386		Table 387		Table 388		Table 389		Table 390		Table 391		Table 392		Table 393		Table 394		Table 395		Table 396		Table 397		Table 398		Table 399		Table 400		Table 401		Table 402		Table 403		Table 404		Table 405		Table 406		Table 407		Table 408		Table 409		Table 410		Table 411		Table 412		Table 413		Table 414		Table 415		Table 416		Table 417		Table 418		Table 419		Table 420		Table 421		Table 422		Table 423		Table 424		Table 425		Table 426		Table 427		Table 428		Table 429		Table 430		Table 431		Table 432		Table 433		Table 434		Table 435		Table 436		Table 437		Table 438		Table 439		Table 440		Table 441		Table 442		Table 443		Table 444		Table 445		Table 446		Table 447		Table 448		Table 449		Table 450		Table 451		Table 452		Table 453		Table 454		Table 455		Table 456		Table 457		Table 458		Table 459		Table 460		Table 461		Table 462		Table 463		Table 464		Table 465		Table 466		Table 467		Table 468		Table 469		Table 470		Table 471		Table 472		Table 473		Table 474		Table 475		Table 476		Table 477		Table 478		Table 479		Table 480		Table 481		Table 482		Table 483		Table 484		Table 485		Table 486		Table 487		Table 488		Table 489		Table 490		Table 491		Table 492		Table 493		Table 494		Table 495		Table 496		Table 497		Table 498		Table 499		Table 500		Table 501		Table 502		Table 503		Table 504		Table 505		Table 506		Table 507		Table 508		Table 509		Table 510		Table 511		Table 512		Table 513		Table 514		Table 515		Table 516		Table 517		Table 518		Table 519		Table 520		Table 521		Table 522		Table 523		Table 524		Table 525		Table 526		Table 527		Table 528		Table 529		Table 530		Table 531		Table 532		Table 533		Table 534		Table 535		Table 536		Table 537		Table 538		Table 539		Table 540		Table 541		Table 542		Table 543		Table 544		Table 545		Table 546		Table 547		Table 548		Table 549		Table 550		Table 551		Table 552		Table 553		Table 554		Table 555		Table 556		Table 557		Table 558		Table 559		Table 560		Table 561		Table 562		Table 563		Table 564		Table 565		Table 566		Table 567		Table 568		Table 569		Table 570		Table 571		Table 572		Table 573		Table 574		Table 575		Table 576		Table 577		Table 578		Table 579		Table 580		Table 581		Table 582		Table 583		Table 584		Table 585		Table 586		Table 587		Table 588		Table 589		Table 590		Table 591		Table 592		Table 593		Table 594		Table 595		Table 596		Table 597		Table 598		Table 599		Table 600		Table 601		Table 602		Table 603		Table 604		Table 605		Table 606		Table 607		Table 608		Table 609		Table 610		Table 611		Table 612		Table 613		Table 614		Table 615		Table 616		Table 617		Table 618		Table 619		Table 620		Table 621		Table 622		Table 623		Table 624		Table 625		Table 626		Table 627		Table 628		Table 629		Table 630		Table 631		Table 632		Table 633		Table 634		Table 635		Table 636		Table 637		Table 638		Table 639		Table 640		Table 641		Table 642		Table 643		Table 644		Table 645		Table 646		Table 647		Table 648		Table 649		Table 650		Table 651		Table 652		Table 653		Table 654		Table 655		Table 656		Table 657		Table 658		Table 659		Table 660		Table 661		Table 662		Table 663		Table 664		Table 665		Table 666		Table 667		Table 668		Table 669		Table 670		Table 671		Table 672		Table 673		Table 674		Table 675		Table 676		Table 677		Table 678		Table 679		Table 680		Table 681		Table 682		Table 683		Table 684		Table 685		Table 686		Table 687		Table 688		Table 689		Table 690		Table 691		Table 692		Table 693		Table 694		Table 695		Table 696		Table 697		Table 698		Table 699		Table 700		Table 701		Table 702		Table 703		Table 704		Table 705		Table 706		Table 707		Table 708		Table 709		Table 710		Table 711		Table 712		Table 713		Table 714		Table 715		Table 716		Table 717		Table 718		Table 719		Table 720		Table 721		Table 722		Table 723		Table 724		Table 725		Table 726		Table 727		Table 728		Table 729		Table 730		Table 731		Table 732		Table 733		Table 734		Table 735		Table 736		Table 737		Table 738		Table 739		Table 740		Table 741		Table 742		Table 743		Table 744		Table 745		Table 746		Table 747		Table 748		Table 749		Table 750		Table 751		Table 752		Table 753		Table 754		Table 755		Table 756		Table 757		Table 758		Table 759		Table 760		Table 761		Table 762		Table 763		Table 764		Table 765		Table 766		Table 767		Table 768		Table 769		Table 770		Table 771		Table 772		Table 773		Table 774		Table 775		Table 776		Table 777		Table 778		Table 779		Table 780		Table 781		Table 782		Table 783		Table 784		Table 785		Table 786		Table 787		Table 788		Table 789		Table 790		Table 791		Table 792		Table 793		Table 794		Table 795		Table 796		Table 797		Table 798		Table 799		Table 800		Table 801		Table 802		Table 803		Table 804		Table 805		Table 806		Table 807		Table 808		Table 809		Table 810		Table 811		Table 812		Table 813		Table 814		Table 815		Table 816		Table 817		Table 818		Table 819		Table 820		Table 821		Table 822		Table 823		Table 824		Table 825		Table 826		Table 827		Table 828		Table 829		Table 830		Table 831		Table 832		Table 833		Table 834		Table 835		Table 836		Table 837		Table 838		Table 839		Table 840		Table 841		Table 842		Table 843		Table 844		Table 845		Table 846		Table 847		Table 848		Table 849		Table 850		Table 851		Table 852		Table 853		Table 854		Table 855		Table 856		Table 857		Table 858		Table 859		Table 860		Table 861		Table 862		Table 863		Table 864		Table 865		Table 866		Table 867		Table 868		Table 869		Table 870		Table 871		Table 872		Table 873		Table 874		Table 875		Table 876		Table 877		Table 878		Table 879		Table 880		Table 881		Table 882		Table 883		Table 884		Table 885		Table 886		Table 887		Table 888		Table 889		Table 890		Table 891		Table 892		Table 893		Table 894		Table 895		Table 896		Table 897		Table 898		Table 899		Table 900		Table 901		Table 902		Table 903		Table 904		Table 905		Table 906		Table 907		Table 908		Table 909		Table 910		Table 911		Table 912		Table 913		Table 914		Table 915		Table 916		Table 917		Table 918		Table 919		Table 920		Table 921		Table 922		Table 923		Table 924		Table 925		Table 926		Table 927		Table 928		Table 929		Table 930		Table 931		Table 932		Table 933		Table 934		Table 935		Table 936		Table 937		Table 938		Table 939		Table 940		Table 941		Table 942		Table 943		Table 944		Table 945		Table 946		Table 947		Table 948		Table 949		Table 950		Table 951		Table 952		Table 953		Table 954		Table 955		Table 956		Table 957		Table 958		Table 959		Table 960		Table 9	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	---------	--



Общество с ограниченной ответственностью

реалисты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу.

79, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315  
и иного инвестиционного programu

Номер строки инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Содержание работ по проекту, который будет осуществлен в соответствии с договором предоставления мощности*	План										Факт																				
				Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал										
				МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.	МВ·А	Мвар	км ЛЭП	МВт	счетчики, камеры КСО, машины, агрегаты шт.											
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	на	на	16,740	0,000	45,872	0,000	24,000	8,670	0,000	16,680	0,000	8,000	2,390	0,000	11,915	0,000	0,000	6,280	0,000	4,685	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
0.2	Ремонт сетей, модернизация, техническое перевооружение, всего	на	на	13,650	0,000	43,537	0,000	20,000	7,410	0,000	13,939	0,000	8,000	1,760	0,000	11,590	0,000	0,000	5,650	0,000	4,349	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется за счет средств инициатора и прокатаемых перспектив развития электроэнергетики, всего	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	на	на	3,090	0,000	2,335	0,000	0,000	1,260	0,000	0,661	0,000	0,000	0,630	0,000	0,325	0,000	0,000	0,630	0,000	0,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.5	Перевозка электрической энергии для целей реализации инвестиционных проектов, всего	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1	Дорожный фонд	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.1.4	Усиление электротранспортной сети в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электротранспортной сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.1.4.2	Развитие существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электротранспортной сети в целях обеспечения технологического присоединения, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.2	Ремонты, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	на	на	13.7	0.0	43.5	0.0	20.0	7.4	0.0	13.9	0.0	8.0	1.8	0.0	11.6	0.0	0.0	5.7	0.0	4.3	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.2.1	Ремонты, модернизация, техническое перевооружение трансформаторов и иных объектов, диспетчеризационных пунктов, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.2.1.1	Ремонты, модернизация трансформаторов и иных объектов, всего, в том числе:	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
1.2.1.1.1	Ремонты, модернизация КТП-6 кВ Завода г. Липецкого	на	на	11.62	0.00	0.00	0.00	5.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1.2	Ремонты, модернизация КТП №319 на КТП-6 кВ Завода г. Липецкого	на	на	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1.3	Ремонты, модернизация КТП №610 (60 кВ) на шоссе КПП-60 км А.Д.А.Д.А.	на	на	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1.4	Ремонты, модернизация КТП №641 (400 кВ) на КТП-60 км А.Д.А.Д.А.	на	на	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1.5	Ремонты, модернизация КТП №201-202 на д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д.д																																	



















[illegible]



M. П.

34 II квартал 2025 год

Отчет об исполнении инвестиционной программы

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025** год

Утвержденные значения показателей приведены в соответствии с Письмом Министра энергетики и жилищного строительства Приморского края от 19.10.2021 г. № 4510-17, от 19.07.2022г. № 4510-121, от 26.07.2023г. № 4510-121.

[illegible]



[illegible]

















Утверждаю  
Директор Юго-Западного сетевого  
округа  
О.И. Черничкин  
(подпись)  
М.П.

2025 г.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2025 № 45пр-315

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0	нд
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 290,43	0	0	0,00%	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	134,43	0	0	0,00%	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	22,38	0	0	0,00%	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	112,05	0	0	0,00%	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	29,56	0	0	0,00%	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд



II III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	612,30	0	0	0,00%	Подготовлено с использованием данных КонсультантПлюс
II IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	69,65	0	0	0,00%	нд
II V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	21,16	0	0	0,00%	нд
2 5 1	налог на имущество организации	млн. рублей	21,01	0	0	0,00%	нд
2 5 2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,15	0	0	0,00%	нд
II VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	200,10	0	0	0,00%	нд
2 6 1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2 6 2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	119,49	0	0	0,00%	нд
2 6 3	иные прочие расходы	млн. рублей	80,61	0	0	0,00%	нд
II VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2 7 1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2 7 2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2 7 3	Управленческие расходы	млн. рублей	28,83	0	0	0,00%	нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3 9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 1.4	прочие внебалансовые доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4 2.4	прочие внебалансовые расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5 9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6 9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7 5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд



7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд



23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х		х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	1 316,02		-1316,017	#ДЕЛ/0!	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	204,59		-204,594	#ДЕЛ/0!	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	227,88		-227,880	#ДЕЛ/0!	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	31 462,98		-31462,980	#ДЕЛ/0!	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х		х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х		х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	565		-565,000	#ДЕЛ/0!	0

## 2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	234,175	0,000	-234,175	#ДЕЛ/0!	нд
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	111,380	0,000	-111,380	0,00%	нд
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	111,380	111,380	0,000	0,00%	нд
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд



1.1.1.5.2 а	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	0	0	0,00%	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00		0	0	0,00%	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	69,654		-69,654	#ДЕЛ/0!		нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	69,654	0,000	-69,654	#ДЕЛ/0!		нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%		нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%		нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%		нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%		нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,000	0	0	0,00%		нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	69,654	0,000	-69,654	#ДЕЛ/0!		нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
1.4.3	прочие	млн. рублей	53,14			0,00%		нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%		нд



9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	КонсультантПлюс	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%		нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00%		нд
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд		нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд		нд



IX	Иные сведения:		Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс				
			нд	нд	нд	нд	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд



14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

\* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

\*\* Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

\*\*\* Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

\*\*\*\* Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

\*\*\*\*\* Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.