


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
Раздел 2. Реконструкция									
6	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	51	1	51			109 090,28
Всего по позиции									
7	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	50	1	50			2 536,45
Всего по позиции									
8	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	1	1	1			793,60
Всего по позиции									
9	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	50	1	50			929,42
Всего по позиции									
10	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	1	1	1			508 139,13
Всего по позиции									
11	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	1,991	1	1,991			21 401,99
Всего по позиции									
12	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2		39	1	39			528 281,58
Всего по позиции									
13	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза	56,5	1	56,5			98 448,02
Всего по позиции									
14	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Перевозка работ при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	56,5	1	56,5			28 535,89
Всего по позиции									
15	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	56,5	1	56,5			18 540,48
Всего по позиции									
Раздел 3. Оборудование, материалы									
16	ЖБ опоры 10 м	шт	50	1	50				559 484,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Всего по позиции								569 484,00
	ЖБ опоры 12м		шт	1	1				12 394,95
	Всего по позиции								12 394,95
18	Провод СИП 4 4*16		шт	390	1				31 800,60
	Всего по позиции								31 800,60
19	Сопряжение СВ		шт	1	1				1 599,66
	Всего по позиции								1 599,66
20	Сопряжение СК		шт	8	1				1 501,06
	Всего по позиции								12 008,48
21	Зажим подерживающий PS 1500		шт	49	1				113,87
	Всего по позиции								5 579,63
22	Кабельный наконечник ТА 70-10-12		шт	4	1				25,83
	Всего по позиции								103,32
23	Хомут под траверсы ВЛ-0,4кВ		шт	2	1				1 016,75
	Всего по позиции								2 033,50
24	Крюк настенный КР-16		шт	32	1				185,67
	Всего по позиции								5 941,44
25	Крюк универсальный SOT 29.10		шт	18	1				150,48
	Всего по позиции								2 708,64
26	Анкерный зажим STC (2x10-4x35)		шт	122	1				81,92
	Всего по позиции								9 994,24
27	Зажим ответительный ОР 95 М		шт	406	1				142,20
	Всего по позиции								57 733,20
28	Зажим анкерный РА-1000		шт	29	1				215,78
	Всего по позиции								6 257,62
29	Изолятор ШС-10		шт	6	1				413,77
	Всего по позиции								2 482,62
30	Колпачок КП 22		шт	6	1				6,38
	Всего по позиции								38,28
31	Лента монтажная F20.07		м	226	1				45,53
	Всего по позиции								10 289,78
32	Скрепка В200 (бугель)		шт	201	1				17,49
	Всего по позиции								3 515,49
33	Гильза алюминиевая ГА 70-12		шт	4	1				26,05
	Всего по позиции								104,20
34	Труба двустенная гофрированная ПНДПВД 50/39,5мм		м	1	1				51,67
	Всего по позиции								51,67
35	Труба ПУТ нг 25/12,5 черная (50 микрол) ТДМ		м	1	1				65,00
	Всего по позиции								65,00
36	Диск отрезной 125х1,2х22мм		шт	8	1				33,33
	Всего по позиции								266,64
37	Гайка М16 оцинк.		шт	36	1				16,75
	Всего по позиции								603,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
38	Гайка М20	шт	4		1	4			603,00
	Всего по позиции								7,44
39	Провод СИП 2 3*70+1*50	м	1991		1	1991			29,76
	Всего по позиции								312,23
40	Крюк универсальный КМУ-16	шт	60		1	60			621 649,93
	Всего по позиции								17 010,00
	Итого по акту:								
	Всего прямые затраты (справочно)								2 351 582,70
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								389 894,96
	Эксплуатация машин								361 016,24
	Оплата труда машинистов (Отм)								148 440,62
	Материалы								1 452 230,86
	Строительные работы								3 180 619,48
	в том числе:								
	оплата труда								389 894,96
	эксплуатация машин и механизмов								361 016,24
	оплата труда машинистов (Отм)								148 440,62
	материалы								1 452 230,86
	накладные расходы								554 485,63
	сметная прибыль								274 551,15
	Всего ФОТ (справочно)								538 335,58
	Всего накладные расходы (справочно)								554 485,63
	Всего сметная прибыль (справочно)								274 551,15
	НДС 20%								636 123,90
	ВСЕГО по акту								3 816 743,38
	справочно:								
	Затраты труда рабочих								716,882498
	Затраты труда машинистов								238,243386



[Signature]
/И.И.Наумкин/

[Signature]
/И.А.Жигачева/

Сдал: Ликвидатор
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛАКА"

Принял: Директор Северного СО
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

