

Заказчик	Дальневосточная энергосетевая компания в лице директора юго-западного сетевого округа Чернышкина О.И.		Форма по ОКУД		Код
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурснабэнерго», в лице заместителя директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова О.Л.		по ОКТО		0322005
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артем		по ОКТО		20439353
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артем		Вид деятельности по ОКД		57070546
	(наименование)		Вид деятельности по ОКД		
			Договор подряда (контракт)		ЕИ-27/26/ДЭСК
		Вид операции		дата	05.03.2026

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
26033102	31.03.2026	05.03.2026 31.03.2026

АКТ за Март 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артем	
Основание:	2199,422 тыс.руб.
Сметная стоимость	1298,632 тыс.руб.
строительных работ	464,779 тыс.руб.
монтажных работ	4,045 тыс.руб.
прочих	270,077 тыс.руб.
Средства на оплату труда	353,21 чел.час
Сметная трудоемкость	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат			
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	354,01	4 274,42	3 804,79	266,34	203,29		0,66	0,03	
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		28	896,31	36 640,15	21 039,15	7 821,86	7 779,14		7,59	0,35	
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		28	122,89	5 475,02	2 442,48	1 514,65	1 517,89		0,15	0,08	
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоячных	шт		14	1 961,13	36 750,90	7 254,19	24 320,10	5 176,61		0,81	0,48	
5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоячных с подкосом	шт		4	4 743,17	27 329,76	4 477,89	17 340,67	5 511,20		1,75	1,89	
6	ГЭСН33-04-042-03	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоячных с двумя подкосами	шт		2	6 915,65	19 916,09	3 275,26	12 630,72	4 010,11		2,56	2,75	
Итого по разделу 1. Демонтажные работы												80,293	38,87	
Раздел 2. Монтажные работы														
7	ГЭСН33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоячных железобетонных опор	шт		28	883,51	48 899,33	8 877,85	26 683,43	13 338,05		0,44	0,48	
												17,71	19,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСНЗ-04-01-6-05	Равозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе. материалов	шт		14	244,17	6 574,28	2 522,12	2 391,98	1 660,18		0,25	0,14
9	ГЭСНЗ-04-01-6-06	Равозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе. материалов	шт		6	286,22	2 625,46	1 037,67	937,27	650,52		0,3	0,16
10	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных	шт		14	4 304,26	96 863,38	33 443,61	48 973,50	11 520,32	2 925,95	3,06	0,87
11	ФСБЦ-05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3		6,44	31 902,42	205 451,58				205 451,58	61,58	17,51
12	ТЦ	Зажим поддерживающий PS-1500	шт		14	466,67	6 533,38				6 533,38	0	0
13	ГЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных с одним подкосом	шт		4	9 146,03	59 809,22	18 673,46	32 714,46	7 585,31	835,99	5,98	2
14	ФСБЦ-05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3		3,68	31 902,42	117 400,91				117 400,91	34,39	11,5
15	ТЦ	Сопрежение	шт		4	1 750,00	7 000,00				7 000,00	0	0
16	ТЦ	Гайка М16	шт		16	17,50	280,00				280,00	0	0
17	ТЦ	Зажим анкерный РА-2200	шт		4	466,67	1 866,68				1 866,68	0	0
18	ГЭСНЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок. одностоечных с двумя подкосами	шт		2	14 311,14	37 729,15	11 241,55	21 193,38	4 876,24	417,98	9	3,21
19	ФСБЦ-05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3		2,76	31 902,42	88 050,68				88 050,68	20,7	7,38
20	ТЦ	Сопрежение	шт		4	287,50	1 150,00				1 150,00	0	0
21	ТЦ	Гайка М16	шт		8	17,50	140,00				140,00	0	0
22	ФСБЦ-07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг		4	80,19	320,76				320,76	0	0

СИП кабель


23	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автоинтерполяции	1000 м		0,61	69 759,55	59 331,07	38 498,31	10 438,01	10 394,75		95,12	24,89
												66,73	17,46
25	ТЦ	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	м		610	517,50	315 675,00				315 675,00	0	0
26	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	993,88	12 400,14	9 915,33	1 162,41	1 016,44	305,96	1,55	0,15
27	ФСБЦ-21.2.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1	1000 м		0,3	129 156,71	38 747,01				38 747,01	17,83	1,73
												0	0
28	ФСБЦ-20.1.01.02-1010	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95	шт		40	203,95	8 158,00				8 158,00	0	0
												0	0
29	ТЦ	Лента монтажная	м		20	70,00	1 400,00				1 400,00	0	0
30	ТЦ	Скрепка усиленная	шт		20	18,33	366,60				366,60	0	0
31	ТЦ	Крюк SOT	шт		10	287,50	2 875,00				2 875,00	0	0
32	ТЦ	Зажим анкерный РА 10/50	шт		20	291,67	5 833,40				5 833,40	0	0

Раздел 3. Заземление

33	ГЭСНм08-02-472-12	Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2	100 м	0,28	28 727,38	9 010,39	6 042,56	112,28	58,82	2 796,73	34,98	0,31
34	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	2,8	10 002,16	32 358,38	19 105,27	2 511,87	1 200,43	9 540,81	10,3	0,54
35	ФСБЦ-08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,515424	64 121,16	33 049,58				33 049,58	33,17	1,74
											0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Заемление													44,42956
Раздел 4. Пусконаладка													
36	ГЭСН01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт		1	782,72	900,12	900,12				1	0
37	ГЭСН01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт		1	641,83	738,10	738,10				0,82	0
38	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		1	250,47	288,04	288,04				0,32	0
												0,37	0
Итого по разделу 4 Пусконаладка													2,461
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (Отм)													
Материалы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Монтажные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Прочие затраты													
Пусконаладочные работы													
в том числе:													
оплата труда													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Итого													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Непредвиденные затраты 2%													
Итого с непредвиденными													
НДС 22%													
ВСЕГО по акту													
справочно:													
Затраты труда рабочих													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Затраты труда машинистов				119,527205									
ПНР "входистуч"							3 236,11						
в том числе:													
Электротехнические устройства							3 236,11						
ПНР "под нагрузкой"							809,03						
в том числе:													
Электротехнические устройства							809,03						



Прислал: директор по закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерг" _____

[Signature] /Аксенов О.Л./

[Signature] /Чернышкин О.И./

Заказчик: Дальневосточная электросетевая компания в лице директора юго-западного сетевого округа Черничкина О.И.
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РесурснабЭнерго», в лице заместителя директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова О.Л.
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артём
наименование, адрес

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	20439353
	57070546
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-27/26/ДЭСК
	дата 05.03.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26033102	31.03.2026	05.03.2026	31.03.2026


**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г. Артём	1	1 802 804,67	1 802 804,67	1 802 804,67
Итого					1 802 804,67
Сумма НДС					396 617,03
Всего с учетом НДС					2 199 421,70

Заказчик: Директор юго-западного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
должность  *подпись*  О.И.Черничкин

М.П.  *подпись* 

Подрядчик: Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "РесурснабЭнерго"
должность  *подпись*  О.Л.Аксенов

М.П.  *подпись* 