

Счет-фактура № 231135
 Исправление № 000 "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА"
 Продавец: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА"

от 23 ноября 2023 г.
 от 23 ноября 2023 г.
 (1) (1)
 (1a) (1a)
 (2) Покупатель: ООО "ДЭСК"

Адрес: 115093, Москва г., Шипок ул., дом 2, этаж 2, помещение 316
 ИНН/КПП продавца: 7724405195/770501001
 Грузополучатель и его адрес: К платежно-расчетному документу № Документ об отгрузке

115093, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 18, к. 1, этаж 5, помещ. 522
 (2a) Адрес: 2540231856/771001001
 (2b) ИНН/КПП покупателя: Российский рубль, 643
 (3) Валюта: наименование, код
 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
 (5a) (5b) (5c) (5d) (5e) (5f) (5g) (5h) (5i) (5j) (5k) (5l) (5m) (5n) (5o) (5p) (5q) (5r) (5s) (5t) (5u) (5v) (5w) (5x) (5y) (5z)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
											цифровой код	краткое наименование	
1	ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок"	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
						1 698 412,54	без акциза	20%	339 682,51	2 038 095,05			
Всего к оплате (9)						1 698 412,54			339 682,51	2 038 095,05			

Руководитель организации
 или иное уполномоченное лицо
 (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 Главный бухгалтер
 или иное уполномоченное лицо
 (подпись) _____ (ф.и.о.) _____

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "ЭС-ЭНЕРГОАЛДКА"
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛ-0,4кВ Ф. Поселок ТП-134, г. Артем
 (наименование, адрес)
 ВЛ-0,4кВ в ВЛ-0,4кВ Ф. Поселок ТП-134, г. Артем
 (наименование)

Форма по ОКУД

Код

по ОКТО

0322005

по ОКТО

12231182

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ЕП-0223/ДЭСК

дата

27.02.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23.11.2023	27.02.2023		23.11.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛ-0,4кВ Ф. Поселок ТП-134, г. Артем

Основание:
 Сметная стоимость 2 038 095,05 руб.
 Строительных работ 1 056 894,50 руб.
 Монтажных работ 608 215,83 руб.
 Средств на оплату труда 137 671,22 руб.
 Сметная трудоемкость 405,62 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения	общая	Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения			Осн./п	Эк.Маш	З/л/Мех	Мат		
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСН33-04-04-1-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ с зданиями при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление	27		238,81	7 415,04	6 420,25	994,79				0,66	0,03
2	ГЭСН33-04-04-01-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	25		829,63	33 408,62	14 676,20	18 732,42				1,27	0,93
3	ГЭСН33-04-04-02-02	Демонтаж одного дополнительного провода	шт	25		149,52	5 373,43	1 703,71	3 669,72				0,41	0,08
Раздел 2. Реконструкция														
4	ГЭСН33-04-04-1-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	38		945,77	51 662,52	7 529,93	44 132,59				0,44	0,48
5	ГЭСН33-04-04-1-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов одноствоечных опор	шт	19		251,28	6 863,27	2 139,18	4 724,09				0,25	0,14
6	ГЭСН33-04-04-1-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов основы сплошных опор	шт	8		291,66	3 364,10	1 080,85	2 273,25				0,3	0,16
													3,45	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок одностоенных	шт		19	2 817,94	91 362,40	35 494,83	49 789,51		6 078,06	3,06	0,87
8	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок одностоенных с одним подкосом	шт		5	5 732,86	40 505,12	14 603,31	24 302,32		1 599,49	104,47	29,7
9	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок одностоенных с двумя подкосами	шт		3	8 829,46	30 317,67	10 549,55	18 808,43		959,69	42,98	14,38
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,975	87 325,27	94 695,96	26 710,12	46 535,78		21 450,06	31,05	11,07
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		27	749,45	23 138,00	16 763,29	5 491,81		882,90	1,55	0,15
12	П 01-01-01-003 (Об Смета в.67)	Полуэоочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		42,19	199,21	9 665,37		9 665,37			48,13	4,66
13	П 01-01-01-003 (Об Смета в.75)	Полуэоочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		42,19	398,12	16 796,68				16 796,68	0	0
14	Р 01-01-02-003 (Об Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		42,19	288,83	12 185,74				12 185,74	0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

15	Материалы	Стойка СК 12	шт		27	11 250,00	322 949,19				322 949,19	0	0
16	Материалы	Стойка СК 10	шт		11	10 250,00	119 876,61				119 876,61	0	0
17	Материалы	Сопряжение	шт		11	958,33	11 207,94				11 207,94	0	0
18	Материалы	Хомут для соприжения	шт		11	54,17	633,53				633,53	0	0
19	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х85	м		975	438,33	454 384,72				454 384,72	0	0
20	Материалы	Зажим РА 2200	шт		15	431,67	6 884,32				6 884,32	0	0
21	Материалы	Зажим РА 1500	шт		6	284,17	1 812,79				1 812,79	0	0
22	Материалы	Зажим РС 1500	шт		15	227,50	3 628,19				3 628,19	0	0
23	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		50	195,83	10 410,39				10 410,39	0	0
24	Материалы	Монтажная лента F 20	м		100	47,50	5 050,23				5 050,23	0	0
25	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		100	10,83	1 151,45				1 151,45	0	0

Замена вволов

26	Материалы	Провод СИП4 4х16	м		540	65,83	37 795,10				37 795,10	0	0
27	Материалы	Зажим анкерный РА 4 10/50	шт		60	201,67	12 865,02				12 865,02	0	0
28	Материалы	Зажим ответвительный ОР 95	шт		200	128,33	27 288,28				27 288,28	0	0
29	Материалы	Зажим ответвительный ОР 6	шт		50	87,50	4 651,53				4 651,53	0	0
30	Материалы	Крюк 10х120	шт		20	141,67	3 012,49				3 012,49	0	0
31	Материалы	Крюк-штурп 10х120	шт		27	95,83	2 750,95				2 750,95	0	0

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												

1 453 096,65												
137 671,22												

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОКПО	12231182
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛДЖА"	по ОКПО	
Стройка	Реконструкция КТП-4 с. Пожарское, Пожарский район	по ОКПО	
Объект	КТП-4 с. Пожарское, Пожарский район		
	(наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП	номер	ЕП-02/23/ДЭСК
	Договор подряда (контракт)	дата	27.02.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	21.12.2023	с	по
		27.02.2023	21.12.2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № Реконструкция КТП-4 с. Пожарское, Пожарский район

Основание:

Сметная стоимость	1 292 745,60 руб.
строительных работ	127 829,00 руб.
монтажных работ	218 113,00 руб.
прочих	126,00 руб.
оборудования	710 087,00 руб.
Средства на оплату труда	81 599,00 руб.
Сметная трудоемкость	159,22 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	общая	Сметная стоимость				Т/з мех. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего			В том числе					
								Осн./п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-029-03	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл	1	1 901,00	6 684,87	6 685,00	1 901,00	4 784,00	1 114,00		5,5292	2,2448
2	ГЭСН33-04-029-05	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с кабельными вводами	компл	1	3 867,00	11 191,88	11 192,00	3 867,00	7 325,00	1 706,00		10,465	3,4374
Раздел 2. Монтажные работы													
5	ГЭСН01-01-010-03	Разработка грунта в ствол экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м ³ , группа грунтов 3	1000 м ³	0,0264	44,00	32 542,77	859,00	44,00	815,00	203,00		5,589	14,973
6	ГЭСН08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,5	1 099,00	6 988,31	3 494,00	1 099,00	2 395,00	952,00		6,095	4,485
												3,0475	2,2425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3		0,24	7 705,05	1 849,00	1 355,00	494,00	237,00		17,204	3,5995
8	ГЭСН08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м		0,5	8 804,07	4 402,00	2 356,00	1 768,00	498,00	278,00	13,064	2,162
9	ГЭСН08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		2	17 357,13	34 714,00	6 903,00	27 685,00	8 082,00	126,00	6,532	1,081
12	ГЭСН08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной одного кабеля	100 м		0,5	8 525,30	4 263,00	1 081,00	3 182,00	916,00		9,968	8,142
13	ГЭСН01-01-010-21	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 (обратная засыпка)	1000 м3		0,0048	40 699,27	195,00	9,00	186,00	64,00		5,9915	3,979
14	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,0025	65 100,98	163,00		163,00	55,00		0	51,75
15	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0015	52 991,86	79,00	79,00				177,1	0
16	ГЭСН01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2	1000 м3		0,00515	22 099,38	114,00		114,00	29,00		0,2657	0
17	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов: 2	1000 м2		0,008	46 421,06	371,00	371,00				0	0,0681
18	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3		3	431,49	1 294,00	894,00	388,00	103,00	12,00	141,45	0
20	ГЭСН33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с угледкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл		1	8 356,08	8 356,00	2 377,00	5 979,00	1 383,00		0,9775	0,0805
21	ГЭСН33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл		1	18 264,89	18 265,00	7 801,00	10 464,00	2 438,00		2,9325	0,2415
22	ГЭСН08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А	шт		1	29 999,28	29 999,00	11 815,00	17 448,00	4 252,00	736,00	31,97	8,74
23	ГЭСН08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	шт		1	16 301,08	16 301,00	8 372,00	3 409,00	992,00	4 520,00	31,97	8,74
24	ГЭСН38-01-005-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т		0,08026	84 098,84	6 750,00	4 328,00	2 217,00	70,00	205,00	149,5	2,07
25	ГЭСН33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл		1	5 326,35	5 326,00	3 285,00	1 998,00	548,00	33,00	11,9989	0,1661
Раздел 3. Оборудование, материалы													
41	Оборудование	КТПН 1*630 кВА	шт		1	450 000,00	450 000,00					0	0
42	Материалы	Кабель ААБл 3*95	м		50	739,00	36 950,00				36 950,00	0	0
43	Материалы	Муфта 3 КНГп-10 (70-120)	шт		2	2 118,00	4 236,00				4 236,00	0	0
44	Материалы	Полоса 4х40	м		10	103,00	1 030,00				1 030,00	0	0
45	502-0786	Наконечник ТА-95	шт		6	21,00	126,00				126,00	0	0
46	Материалы	Уголок L 63х63х6	м		10	242,00	2 420,00				2 420,00	0	0
47	Материалы	Пескогравий	м3		3	600,00	1 800,00				1 800,00	0	0
48	Материалы	Блок ФБС 24.3.6	шт		2	3 850,00	7 700,00				7 700,00	0	0
49	Оборудование	Разъединитель РЛНД-1 -10 /630 УХЛ3	шт		1	10 322,00	10 322,00					0	0
50	Материалы	Гайка М 16	шт		8	12,00	96,00				96,00	0	0
51	Материалы	Траверса удлинительная (выстрел)	шт		1	4 381,80	4 382,00				4 382,00	0	0
52	Материалы	Труба стальная Ф=20мм	м		12	78,00	936,00				936,00	0	0
53	Материалы	Шпилька М 16 L300	шт		6	82,30	494,00				494,00	0	0
54	Материалы	Лента сигнальная ЛСЭ-250 (100 м.)	шт		1	890,00	890,00				890,00	0	0
												8,533	1,173
												8,533	1,173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Оборудование	Трансформатор ТМГ- 400 10/0,4 У н - О Ухл1	шт	1	249 775,00	249 775,00	57 947,00	90 814,00	23 652,00	69 598,00	159,2247	49,0596	0
56	Материалы	Лист г/к 02.1250x2500	шт	1	2 628,00	2 628,00	928 456,00	79 089,00	2 903,00	360,00	46 848,00	27 762,00	1 216,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах													
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
66% ФОТ (от 4398) (Поз. 24)													
80% ФОТ (от 450) (Поз. 15, 17)													
95% ФОТ (от 49314) (Поз. 5, 7, 13-14, 16, 6, 8-9, 12, 22-23)													
105% ФОТ (от 26440) (Поз. 1-2, 20-21, 25)													
122% ФОТ (от 997) (Поз. 18)													
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
45% ФОТ (от 450) (Поз. 15, 17)													
50% ФОТ (от 1996) (Поз. 5, 7, 13-14, 16)													
60% ФОТ (от 26440) (Поз. 1-2, 20-21, 25)													
65% ФОТ (от 47318) (Поз. 6, 8-9, 12, 22-23)													
80% ФОТ (от 997) (Поз. 18)													
Итого по акту:													
Итого по Строительным работам													
Линии электропередачи:													
Итого Поз. 1-2, 20-21, 25													
Накладные расходы 105% ФОТ (от 26 440)													
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 26 440)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:													
Итого Поз. 5, 7, 13-14, 16													
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 996)													
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 996)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Земляные работы, выполняемые ручным способом:													
Итого Поз. 15													
Накладные расходы 80% ФОТ (от 79)													
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 79)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):													
Итого Поз. 17													
Накладные расходы 80% ФОТ (от 371)													
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 371)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Конструкции из кирпича и блоков:													
Итого Поз. 18													
Накладные расходы 122% ФОТ (от 997)													
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 997)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Материалы:													
Итого Поз. 43-44, 46, 50-54													
Материалы для строительных работ:													
Итого Поз. 47-48													
Итого													
Итого по Монтажным работам													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электротехнические установки на других объектах:													
Итого Поз. 6, 8-9, 12, 22-23							93 173,00	31 626,00	55 887,00	15 692,00	5 660,00	86,3363	32,499
Накладные расходы 95% ФОТ (от 47 318)							44 952,00						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 47 318)							30 757,00						
Итого с накладными и см. прибылью							168 882,00					86,3363	32,499
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металллических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):													
Итого Поз. 24							6 750,00	4 328,00	2 217,00	70,00	205,00	11,9989	0,1661
Накладные расходы 66% ФОТ (от 4 398)							2 903,00						
Итого с накладными и см. прибылью							9 653,00					11,9989	0,1661
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 42, 56							39 578,00				39 578,00		
Итого							218 113,00						
Итого по Оборудованию							710 097,00						
Оборудование:							710 097,00						
Итого Поз. 41, 49, 55													
Итого													
Итого по Прочим затратам													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:													
Итого Поз. 45							126,00				126,00		
Накладные расходы 65% ФОТ (от 0)													
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью							126,00						
Итого							126,00						
Итого							1 056 165,00					159,2247	49,0596
В том числе:													
Материалы							69 598,00						
Машины и механизмы							90 814,00						
ФОТ							81 589,00						
Оборудование							710 097,00						
Накладные расходы							79 089,00						
Сметная прибыль							48 620,00						
Непредвиденные затраты 2%							21 123,00						
Итого с непредвиденными							1 077 288,00						
НДС 20%							215 457,60						
ВСЕГО по акту							1 292 745,60					159,2247	49,0596



Сдал генеральный директор: И.И. Наумкин
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор: С.Ю. Ковалевский
 (должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:
 Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

Стройка: Реконструкция КТП-4 с. Пожарское, Пожарский район

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	ЕП-02/23/ДЭСК
дата	27 02 2023
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	21.12.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	21.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция КТП-4 с. Пожарское, Пожарский район			1 077 288,00	1 077 288,00

Итого	1 077 288,00
Сумма НДС	215 457,60
Всего с учетом НДС	1 292 745,60



Заказчик (генподрядчик) _____

С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор Управляющей организации
С.Ю. Ковалевский



Подрядчик (субподрядчик) _____

И.И. Наумкин

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
И.И. Наумкин

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____

Стройка _____

Объект _____

(организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЦКА"
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. "Набережная" с Новопокровка, Красноармейский район
 (наименование, адрес)
 ВЛ-0,4кВ ф. "Набережная" с Новопокровка, Красноармейский район
 (наименование)

Форма по ОКД	Код
по ОКД	0322005
по ОКТО	12231182
по ОКПО	
по ОКНО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	ЕП-02/23/ДСК
дата	27.02.2023
Вид операции	
номер документа	21.12.2023
дата составления	27.02.2023
Очетный период	с по
	21.12.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. "Набережная" с Новопокровка, Красноармейский район
 Основание:
 Сметная стоимость
 строительно-монтажных работ
 1 405 585,20 руб.
 898 400,00 руб.
 249 954,00 руб.
 Средства на оплату труда
 143 970,00 руб.
 Сметная трудоемкость
 271,29 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	Сметная стоимость					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего		общая	Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Мат		
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-04-01-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к заданной при количестве проводов в ответвлении: 2	шт	10	274,63	2 746,00	2 378,00	368,00	147,00			0,759	0,0345
2	ГЭСН33-04-04-01-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	21	1 336,34	28 063,00	12 328,00	15 735,00	4 674,00			1,8256	0,5894
3	ГЭСН33-04-04-01-02	Демонтаж одного дополнительного провода	шт	21	171,95	3 611,00	1 145,00	2 466,00	727,00			0,1725	0,092
4	ГЭСН33-04-04-01-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствопных	шт	12	1 307,78	15 693,00	3 893,00	11 800,00	2 813,00			0,9315	0,552
5	ГЭСН33-04-04-02-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствопных с подкосом	шт	9	4 111,57	37 004,00	6 309,00	30 695,00	7 828,00			11,178	6,624
Раздел 2. Реконструкция													
6	ГЭСН33-04-01-01-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствопных железобетонных опор	шт	30	1 087,64	32 629,00	4 756,00	27 873,00	8 221,00			0,506	0,552
											15,18	16,56	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по Трассе. Материалов основат. одностоячных опор	шт		12	288,97	3 468,00	1 081,00	2 387,00	959,00		0,2875	0,161
8	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по Трассе. Материалов основат. сложных опор	шт		9	335,41	3 019,00	973,00	2 046,00	822,00		0,345	1,932
9	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок. Одностоячных	шт		12	3 192,65	38 312,00	14 347,00	20 126,00	5 099,00	3 839,00	3,519	0,184
10	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок. Одностоячных с одним подкосом	шт		9	6 544,80	58 903,00	21 029,00	34 995,00	8 791,00	2 879,00	42,228	1,0005
11	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,65	97 124,05	63 131,00	17 807,00	31 024,00	10 946,00	14 300,00	75,026	20,7
12	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	856,96	8 570,00	6 208,00	2 034,00	688,00	327,00	1,8225	0,1725
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Поручочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,455	229,09	7 664,00	7 664,00				17,825	1,725
14	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.67)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс. Груза	1 т груза		33,455	338,80	11 335,00	11 335,00					
15	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Поручочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,455	229,09	7 664,00	7 664,00					

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

16	Материалы	Провод СИП2 3х95+1х70	м		650	296,63	192 810,00				192 810,00	0	0
17	Материалы	Стойка СК 10	шт		30	11 695,28	350 858,00				350 858,00	0	0
18	Материалы	Сопрежение	шт		9	776,14	6 985,00				6 985,00	0	0
19	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		9	69,11	622,00				622,00	0	0
20	Материалы	Зажим РА 2200	шт		30	477,38	14 321,00				14 321,00	0	0
21	Материалы	Зажим РС 1500	шт		7	97,82	685,00				685,00	0	0
22	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		32	163,73	5 239,00				5 239,00	0	0
23	Материалы	Монтажная лента Е 20	м		50	48,38	2 419,00				2 419,00	0	0
24	Материалы	Усиленная шпета С 20	шт		50	20,20	1 010,00				1 010,00	0	0
25	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		25	163,73	4 093,00				4 093,00	0	0
26	Материалы	Гайка М16	шт		60	5,32	319,00				319,00	0	0
27	Материалы	Траверса Т-0,4 АС	шт		10	753,81	7 538,00				7 538,00	0	0
28	Материалы	Труба двугубанная гофрированная ПНД/ПВД 63х62мм	м		10	88,25	883,00				883,00	0	0
29	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА 25-100	шт		4	59,75	239,00				239,00	0	0
30	Материалы	Коплячок К5	шт		20	3,93	79,00				79,00	0	0
31	Материалы	Изолятор ТФ-20	шт		20	44,55	891,00				891,00	0	0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						910 803,00	92 255,00	208 212,00	51 716,00	610 336,00	271,2885	123,4576	
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
105% ФОТ (от 14397,0) (Поз. 1-12)						151 169,00							
Сметная прибыль						86 382,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:													
60% ФОТ (от 143 970) (Поз. 1-12)													
Итого по акту:							86 382,00						
Итого по Строительным работам													
Линии электропередачи:													
Итого Поз. 1-12							295 149,00	92 255,00	181 549,00	51 715,00	21 345,00	271,2885	123,4576
Накладные расходы 105% ФОТ (от 143 970)							151 169,00						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 143 970)							86 382,00						
Итого с накладными и см. прибылью							532 700,00					271,2885	123,4576
Материалы для строительных работ:													
Итого Поз. 17-18, 26-27							365 700,00				365 700,00	271,2885	123,4576
Итого							898 400,00						
Итого по Монтажным работам													
Электротехнические установки на других объектах:													
Итого Поз. 13-15							26 663,00		26 663,00				
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)													
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью							26 663,00						
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 16, 19-25, 28-31							26 663,00						
Итого							223 291,00				223 291,00		
В том числе:							249 954,00						
Итого							1 148 354,00					271,2885	123,4576
Материалы													
Машины и механизмы							610 336,00						
ФОТ							208 212,00						
Накладные расходы							143 970,00						
Сметная прибыль							151 169,00						
Непредвиденные затраты 2%							86 382,00						
Итого с непредвиденными							22 967,00						
Итого							1 171 321,00						
НДС 20%							234 284,20						
ВСЕГО по акту							1 405 585,20					271,2885	123,4576

Сдал генеральный директор:  И.И. Наумкин
 (должность, подпись, расшифровка)
 Принял генеральный директор:  С.Ю. Ковалевский
 (должность, подпись, расшифровка)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы основания стожных опор	шт		8	335,41	2 683,00	865,00	1 818,00	731,00	202 594,00	0	0
9	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоячных	шт		15	3 192,65	47 890,00	17 934,00	25 157,00	6 374,00	4 799,00	3,519	1,0005
10	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоячных с одним подкосом	шт		8	6 544,80	52 358,00	18 692,00	31 107,00	7 815,00	2 559,00	6,877	2,3
11	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолирующих проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автодирижабля	1000 м		0,7	97 124,05	67 987,00	19 176,00	33 410,00	11 788,00	15 401,00	55,016	18,4
12	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвительный от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	856,96	8 570,00	6 209,00	2 034,00	688,00	327,00	1,7825	0,1725
13	П 01-01-01-003 (С6 Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		34,59	229,09	7 924,00		7 924,00			17,825	1,725
14	П 03-01-01-045 (С6 Смета в.67)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми группами вместимостью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза		34,59	338,80	11 719,00		11 719,00			0	0
15	П 01-01-01-003 (С6 Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		34,59	229,09	7 924,00		7 924,00			0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Реконструкция	Материалы	Провод СИП2 3х35+1х70	М	700	289,42	202 594,00									
	Материалы	Стойка СК 10	шт	31	11 410,74	353 733,00									
	Материалы	Сопрежение	шт	8	757,26	6 058,00									
	Материалы	Хомут для сопряжения	шт	8	67,43	539,00									
	Материалы	Зажим РА 2200	шт	18	465,77	8 384,00									
	Материалы	Зажим РС 1500	шт	13	95,44	1 241,00									
	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт	31	159,75	4 952,00									
	Материалы	Монтажная лента F 20	м	50	47,20	2 360,00									
	Материалы	Усиленная армла С 20	шт	50	19,71	986,00									
	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт	40	159,75	6 390,00									
	Материалы	Гайка М16	шт	50	5,19	260,00									
	Материалы	Траверса Т-0,4 АС	шт	10	735,47	7 355,00									
	Материалы	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52мм	м	10	86,10	861,00									
	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА 25-100	шт	4	58,30	233,00									
	Материалы	Колпачок К5	шт	20	3,84	77,00									
	Материалы	Изолятор ТФ-20	шт	20	43,46	869,00									
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
105% ФОТ (от 146654) (поа. 1-12)						925 799,00	94 050,00	211 771,00	52 604,00	619 978,00	276,1242	125,3006			
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
60% ФОТ (от 146654) (поа. 1-12)						153 987,00									
Итого по акту:						87 992,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по Строительным работам													
Линии электропередачи:													
Итого Поз. 1-12													
							301 340,00	94 050,00	184 204,00	52 604,00	23 086,00	276 1242	125,3006
Накладные расходы 105% ФОТ (от 146 654)													
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 146 654)							153 987,00						
Итого с накладными и см. прибылью							87 992,00						
Материалы для строительных работ:							543 319,00						
Итого Поз. 17-18, 26-27												276 1242	125,3006
Итого							367 406,00				367 406,00		
Итого по Монтажным работам							910 725,00					276 1242	125,3006
Электротехнические установки на других объектах:													
Итого Поз. 13-15													
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)							27 567,00		27 567,00				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Материалы для монтажных работ:							27 567,00						
Итого Поз. 16, 19-25, 28-31													
Итого							229 486,00				229 486,00		
В том числе:							257 053,00						
Материалы							1 167 778,00					276 1242	125,3006
Машины и механизмы							619 978,00						
ФОТ							211 771,00						
Накладные расходы							146 654,00						
Сметная прибыль							153 987,00						
Непредвиденные затраты 2%							87 992,00						
Итого с непредвиденными							23 356,00						
НДС 20%							1 191 134,00						
Итого							238 226,80						
ВСЕГО по акту							1 429 360,80					276 1242	125,3006

Сдал генеральный директор
 (должность, подпись, расшифровка)
 И.И.Наумкин

Принял генеральный директор:
 (должность, подпись, расшифровка)
 С.Ю.Ковалевский



Инвестор:
 Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
 Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. "Советская" с.Новопокровка,
 Красноармейский район

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО	12231182	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	ЕП-02/23/ДЭСК
	дата	27 02 2023
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	21.12.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	21.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. "Советская" с.Новопокровка, Красноармейский район			1 191 134,00	1 191 134,00
				Итого	1 191 134,00
				Сумма НДС	238 226,80
				Всего с учетом НДС	1 429 360,80



Заказчик (генподрядчик)

Генеральный директор Управляющей организации
 С.Ю. Ковалевский



Подрядчик (субподрядчик)

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
 И.И. Наумкин

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений
						Всего		I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд					
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	22,30	0	нд	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	2,27	22,30	6,17	0,00	нд	нд	нд					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	нд	1,3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.1.1.1	ДЭП-10 кв ф. №1 ПС "Тюльское" реконструкция КТП № 4 с. Лежарское, Лежарский район	Л_ДЭСК_019	1,29	0	нд	1,29	1,29	-	-	-	-	-	-	1,29	1,29	1,3	0,00	0,00	нд					
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	21,00	0	нд	21,005	0,000	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	2,268	21,005	4,873	0,00	нд	нд	нд					
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	21,005	0	нд	21,005	0,000	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	2,268	21,005	4,873	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район	Л_ДЭСК_017	1,406	0	нд	1,406	1,406	-	-	-	-	-	-	1,406	1,406	0,00	0,00	0,000	0,000					
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП № 4 ф. "Световская" с. Новопокровка, Красноармейский район	Л_ДЭСК_018	1,429	0	нд	1,429	1,429	-	-	-	-	-	-	1,406	1,406	0,00	0,00	0,00	0,000					
1.2.2.1.3	КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. Деряжинского	М_ДЭСК_001	1,025	0	нд	1,429	1,429	-	-	-	-	-	-	1,429	1,429	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.4	КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. пер. Шевченко	М_ДЭСК_002	1,159	0	нд	1,025	1,025	-	-	-	-	-	-	1,025	1,025	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.5	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкетская"	М_ДЭСК_003	1,315	0	нд	1,159	1,159	-	-	-	-	-	-	1,159	1,159	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.6	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Волгоградская-Ташкетская"	М_ДЭСК_004	1,809	0	нд	1,315	1,315	-	-	-	-	-	-	1,315	1,315	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.7	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карагайлинская"	М_ДЭСК_005	4,136	0	нд	1,809	1,809	-	-	-	-	-	-	1,809	1,809	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.8	ТП - 166 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Березина-Дюсская"	М_ДЭСК_006	1,381	0	нд	4,136	4,136	-	-	-	-	-	-	4,136	4,136	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.9	ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная"	М_ДЭСК_007	0,581	0	нд	1,381	1,381	-	-	-	-	-	-	1,381	1,381	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.1.10	ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная"	М_ДЭСК_008	1,410	0	нд	0,581	0,581	-	-	-	-	-	-	0,581	0,581	0,00	0,00	0,00	0,00					

Номер Группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План						Факт						Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода						Причина отклонений			
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: ДПП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район	М_ДЭСК_019	1,29	0	0	1,29	МД	1,29	МД	1,29	1,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2	Реконструкция, модернизация, технического перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	МД	21,00	0	0	21,00	0	21,00	0	21,00	21,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район	М_ДЭСК_017	1,41	0	0	1,41	0	1,41	0	1,41	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Светский" с. Новопокровка, Красноармейский район	М_ДЭСК_018	1,43	0	0	1,43	0	1,43	0	1,43	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.3	КТП - 0,95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. Дзержинского	М_ДЭСК_001	1,03	0	0	1,03	0	1,03	0	1,03	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.4	КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. пер. Шевченко	М_ДЭСК_002	1,16	0	0	1,16	0	1,16	0	1,16	1,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.5	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Световая-Ташкентская"	М_ДЭСК_003	1,32	0	0	1,32	0	1,32	0	1,32	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.6	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Волгоградская-Ташкентская"	М_ДЭСК_004	1,81	0	0	1,81	0	1,81	0	1,81	1,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.7	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Воружинская-Карагайинская"	М_ДЭСК_005	4,14	0	0	4,14	0	4,14	0	4,14	4,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.8	ПП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Верхняя-Дюнская"	М_ДЭСК_006	1,38	0	0	1,38	0	1,38	0	1,38	1,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.9	ПП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная"	М_ДЭСК_007	0,58	0	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.10	ПП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная"	М_ДЭСК_008	1,41	0	0	1,41	0	1,41	0	1,41	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.11	ПП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№2 2-я Западная, 1-21"	М_ДЭСК_009	1,63	0	0	1,63	0	1,63	0	1,63	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.12	ПП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№2 1-я Западная"	М_ДЭСК_010	0,38	0	0	0,38	0	0,38	0	0,38	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.13	ПП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Лосевок-2"	М_ДЭСК_011	1,31	0	0	1,31	0	1,31	0	1,31	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.1.14	ПП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Лосевок"	М_ДЭСК_012	2,04	0	0	2,04	0	2,04	0	2,04	2,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (количеств), всего, в том числе:	МД	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе»	МД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	МД	МД	МД

Утверждено
директором филиала
ОАО «Винновосточная
компания»
С.Ю. Ковальский
(подпись)



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость инвестиций о проектах в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен (без НДС)	Фактически освоенная стоимость капитальных вложений на 01.01.2023 года (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. руб. (без НДС)		Описание капитальных вложений 2023 года, млн. руб. (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. руб. (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Причина отклонения
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет				
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			млн. руб. (без НДС)	%		
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0	Технологические присоединение, всего	нд	22,048	0,000	0,000	0,000	22,048	22,048	0,000	0,000	11,553	0,000	0,000	5,357	22,048	5,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд
0.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд
0.2	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	18,581	0,000	0,000	18,581	18,581	0,000	0,000	0,000	11,553	0,000	0,000	1,890	18,581	5,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд
0.3	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	нд	3,466	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,000	0,000	3,466	3,466	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	нд
0.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Приморский край	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	18,581	0	0,000	0,000	18,581	18,581	0,000	0,000	11,553	0,000	0,000	1,890	18,581	5,138	0,000	0,000	0,000	0	0	нд

Утверждаю
 генеральный директор управляющей
 организации
 С.Ю.Ковалевский
 (подпись)
 2023 г.
 М.П.


Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа _____

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
 полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0	нд
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	48,46	0	0	0,00%	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	8,07	0	0	0,00%	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	40,39	0	0	0,00%	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	10,66	0	0	0,00%	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

Код	Наименование	млн. рублей	169,27	0	0	0,00%	нд
II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	169,27	0	0	0,00%	нд
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	10,53	0	0	0,00%	нд
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,02	0	0	0,00%	нд
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,02	0	0	0,00%	нд
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	169,27	0	0	0,00%	нд
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	106,37	0,000	0	0,00%	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	21,06	0,000	0	0,00%	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	20,06	0	0	0,00%	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 180,88	0	0	0,00%	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	300,00	0	0	0,00%	0

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:							
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	22,05	22,050			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	11,52	11,524	0	0,00%	нд
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	11,52	11,524	0	0,00%	нд
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.1	всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	10,53	10,526	0	0,00%	нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	10,53	10,526	0	0,00%	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.1	всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.2	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.1	всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.2	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00%	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

IX Иные сведения:		-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.