

Инвестор

Форма по ОКД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

по ОКТО

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

20439353

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "ТЭС-Энергоналадка"

по ОКТО

12231162

Стройка

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. Стрельникова с.Пожарское Пожарский район

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. Стрельникова с.Пожарское Пожарский район

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ЕП-56/25/ДЭСК

дата

10.07.2025

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 25123101        | 31.12.2025       | с               | по         |
|                 |                  | 10.07.2025      | 31.12.2025 |

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 2 ф. Стрельникова с.Пожарское Пожарский район

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

4 422,73 тыс.руб.

Средства на оплату труда

456,96 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

842,75 чел.час.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|-------|
| 1     | 2           | 3                           | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8          | 9            | 10    |

## Раздел 1. Демонтажные работы

1 ГЭСН33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2

18

1

18

Всего по позиции

1 281,15

23 060,64

2 ГЭСН33-04-040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ

шт

24

1

24

3 539,72

84 963,21

3 ГЭСН33-04-040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода

шт

24

1

24

505,08

12 121,83

4 ГЭСН33-04-042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных

шт

24

1

24

4 775,94

114 622,57

Всего по позиции

4 775,94

114 622,57

| 1                                 | 2                              | 3   | 4         | 5     | 6 | 7     | 8          | 9 | 10         |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------|-------|---|-------|------------|---|------------|
| <b>Раздел 2. Монтажные работы</b> |                                |   |           |       |   |       |            |   |            |
| 8                                 | ГЭСНЗ-04-016-02                | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор  | шт        | 71    | 1 | 71    |            |   |            |
| 9                                 | ГЭСНЗ-04-016-05                | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор   | шт        | 42    | 1 | 42    | 3 584,93   |   | 254 530,23 |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 1 127,03   |   | 47 335,32  |
| 10                                | ГЭСНЗ-04-016-06                | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор  | шт        | 12    | 1 | 12    |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 1 320,12   |   | 15 841,48  |
| 11                                | ГЭСНЗ-04-003-01                | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных   | шт        | 42    | 1 | 42    |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 14 282,76  |   | 599 876,02 |
| 12                                | ГЭСНЗ-04-003-02                | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом  | шт        | 7     | 1 | 7     |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 30 150,51  |   | 211 053,56 |
| 13                                | ГЭСНЗ-04-003-03                | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами   | шт        | 5     | 1 | 5     |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 37 605,35  |   | 188 026,74 |
| 14                                | ГЭСНЗ-04-017-01                | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника   | 1000 м    | 1,316 | 1 | 1,316 |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 378 131,44 |   | 497 620,97 |
| 15                                | ГЭСНЗ-04-017-01                | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника   | 1000 м    | 0,289 | 1 | 0,289 |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 270 093,88 |   | 78 057,13  |
| 16                                | ГЭСНЗ-04-013-02                | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2  | шт        | 18    | 1 | 18    |            |   |            |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 3 585,21   |   | 64 533,73  |
| 18                                | П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза | 1 т груза | 80,23 | 1 | 80,23 | 505,06     |   | 40 520,96  |
|                                   |                                | Всего по позиции  |           |       |   |       | 40 520,96  |   |            |




| 1                                 | 2                                 | 3  | 4         | 5     | 6 | 7     | 8         | 9      | 10         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-------|---|-------|-----------|--------|------------|
| 19                                | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: издлений из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т  | 1 т груза | 80,23 | 1 | 80,23 | 328,15    |        | 26 327,47  |
| 20                                | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)    | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: издлений из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 80,23 | 1 | 80,23 | 328,15    |        | 26 327,47  |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Раздел 3. Оборудование, материалы |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 57                                | Ж/б опоры 12м                     |  | шт        | 29    | 1 | 29    | 13 750,00 | 1,0506 | 418 926,75 |
|                                   | Цена=16500/1,2                    |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 58                                | Опора ж/б СВ 110-3,5              |  | шт        | 7     | 1 | 7     | 13 750,00 | 1,0506 | 418 926,75 |
|                                   | Цена=16500/1,2                    |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 59                                | Опора ж/б СВ 105-5                |  | шт        | 30    | 1 | 30    | 1 416,67  | 1,0506 | 101 120,25 |
|                                   | Цена=1700/1,2                     |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 60                                | Опора железобетонная СВ-95-3      |  | шт        | 5     | 1 | 5     | 11 250,00 | 1,0506 | 44 650,61  |
|                                   | Цена=13500/1,2                    |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 61                                | Провод СИП 2 3*95+1*70            |  | м         | 1316  | 1 | 1316  | 361,67    | 1,0506 | 59 096,25  |
|                                   | Цена=434/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 62                                | Провод СИП 2 3*50+1*50_3068 (№17) |  | м         | 289   | 1 | 289   | 205,00    | 1,0506 | 500 041,18 |
|                                   | Цена=246/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 63                                | Провод СИП 4 4*16                 |  | м         | 550   | 1 | 550   | 83,33     | 1,0506 | 62 242,80  |
|                                   | Цена=100/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 64                                | Крюк под бандаж SOT 29.10         |  | шт        | 115   | 1 | 115   | 187,50    | 1,0506 | 48 150,57  |
|                                   | Цена=225/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 65                                | Зажим поддерживающий PS 1500      |  | шт        | 34    | 1 | 34    | 227,50    | 1,0506 | 22 653,56  |
|                                   | Цена=273/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 66                                | Зажим анкерный РА 2200            |  | шт        | 16    | 1 | 16    | 436,67    | 1,0506 | 8 126,39   |
|                                   | Цена=524/1,2                      |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| 67                                | Зажим Анкерный РА 1500            |  | шт        | 13    | 1 | 13    | 291,67    | 1,0506 | 7 340,26   |
|                                   |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |
| Всего по позиции                  |                                   |  |           |       |   |       |           |        |            |

| 1  | 2  | 3           | 4  | 5   | 6 | 7   | 8        | 9      | 10           |
|----|--|-------------|----|-----|---|-----|----------|--------|--------------|
|    | Цена=350/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 68 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 3 983,57     |
|    | Зажим ответвительный ОР 95 М                 | Зажим ОР шт | шт | 250 | 1 | 250 | 186,67   | 1,0506 | 49 028,88    |
|    | Цена=224/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 69 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 49 028,88    |
|    | Зажим ответвительный ОР 6 М                  | шт          | шт | 110 | 1 | 110 | 133,33   | 1,0506 | 15 408,41    |
|    | Цена=160/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 70 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 15 408,41    |
|    | Зажим анкерный РА 4х10/50                    | шт          | шт | 95  | 1 | 95  | 250,00   | 1,0506 | 24 951,75    |
|    | Цена=300/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 71 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 24 951,75    |
|    | Анкерный зажим СТС (2х10-4х35)               | шт          | шт | 10  | 1 | 10  | 103,33   | 1,0506 | 1 085,58     |
|    | Цена=124/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 72 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 1 085,58     |
|    | Соприжение СВ                                | шт          | шт | 13  | 1 | 13  | 1 000,00 | 1,0506 | 13 657,80    |
|    | Цена=1200/1,2                                |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 73 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 13 657,80    |
|    | Соприжение СК                                | шт          | шт | 2   | 1 | 2   | 1 000,00 | 1,0506 | 2 101,20     |
|    | Цена=1200/1,2                                |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 74 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 2 101,20     |
|    | Лента монтажная С-20 20*50, м                | м           | м  | 200 | 1 | 200 | 61,67    | 1,0506 | 12 958,10    |
|    | Цена=74/1,2                                  |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 75 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 12 958,10    |
|    | Скрепты для ленты усиленные (бугель) НС-20-Т | шт          | шт | 200 | 1 | 200 | 16,67    | 1,0506 | 3 502,70     |
|    | Цена=20/1,2                                  |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 76 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 3 502,70     |
|    | Гайка М16 оцинк                              | шт          | шт | 60  | 1 | 60  | 16,67    | 1,0506 | 1 050,81     |
|    | Цена=20/1,2                                  |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 77 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 1 050,81     |
|    | Гильза ГА 95-13 алюминиевая                  | шт          | шт | 8   | 1 | 8   | 60,83    | 1,0506 | 511,26       |
|    | Цена=73/1,2                                  |             |    |     |   |     |          |        |              |
| 78 | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 511,26       |
|    | Трубка ТУТ нр 25/12,5 черная (50 м/ролл) ТДМ | м           | м  | 2   | 1 | 2   | 100,00   | 1,0506 | 210,12       |
|    | Цена=120/1,2                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
|    | Всего по позиции                             |             |    |     |   |     |          |        | 210,12       |
|    | Итого по акту:                               |             |    |     |   |     |          |        |              |
|    | Всего прямые затраты (справочно)             |             |    |     |   |     |          |        | 2 639 758,18 |
|    | в том числе:                                 |             |    |     |   |     |          |        |              |
|    | Оплата труда рабочих                         |             |    |     |   |     |          |        | 456 959,23   |



| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   | Эксплуатация машин                  |   |   |   |   |   |   | 491 448,29   |
|   |   | Оплата труда машинистов (ОТМ)       |   |   |   |   |   |   | 184 666,51   |
|   |   | Материалы                           |   |   |   |   |   |   | 1 506 684,15 |
|   |   | Строительные работы                 |   |   |   |   |   |   | 3 685 608,12 |
|   |   | в том числе:                        |   |   |   |   |   |   |              |
|   |   | оплата труда                        |   |   |   |   |   |   | 456 959,23   |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов     |   |   |   |   |   |   | 491 448,29   |
|   |   | оплата труда машинистов (ОТМ)       |   |   |   |   |   |   | 184 666,51   |
|   |   | материалы                           |   |   |   |   |   |   | 1 506 684,15 |
|   |   | накладные расходы                   |   |   |   |   |   |   | 660 874,51   |
|   |   | сметная прибыль                     |   |   |   |   |   |   | 384 975,43   |
|   |   | Всего ФОТ (справочно)               |   |   |   |   |   |   | 641 625,74   |
|   |   | Всего накладные расходы (справочно) |   |   |   |   |   |   | 660 874,51   |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)   |   |   |   |   |   |   | 384 975,43   |
|   |   | НДС 20%                             |   |   |   |   |   |   | 737 121,62   |
|   |   | ВСЕГО по акту                       |   |   |   |   |   |   | 4 422 729,74 |
|   |   | справочно:                          |   |   |   |   |   |   |              |
|   |   | Затраты труда рабочих               |   |   |   |   |   |   | 842,7504998  |
|   |   | Затраты труда машинистов            |   |   |   |   |   |   | 291,3808535  |


Сдал: Ликвидатор  
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛДЖА"



  
/И.И.Наумкин/



Принял: Директор Северного СО  
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

  
/И.А.Жигачева/

Инвестор: \_\_\_\_\_  
Организация, адрес, телефон, факс  
Заказчик(Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"  
Организация, адрес, телефон, факс  
Подрядчик(Субподрядчик): ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
Организация, адрес, телефон, факс  
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф. Стрельникова с.Пожарское Пожарский район  
наименование, адрес


| Код                      |
|--------------------------|
| 0322001                  |
| Форма по ОКДП            |
| по ОКПО                  |
| 20439353                 |
| по ОКПО                  |
| 1223182                  |
| по ОКПО                  |
| по ОКПО                  |
| Вид деятельности по ОКДП |
| номер                    |
| ЕП-56/25/ДЭСК            |
| дата                     |
| 10.07.2028               |
| Вид операции             |

Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_  
Вид деятельности по ОКДП

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | по         |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| 25123101        | 31.12.2025       | 10.07.2025        | 31.12.2025 |

# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку   | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|--------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
|                    |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 2                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   | 3   | 4  | 5             | 6                              |
| 1                  | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф. Стрельникова с.Пожарское Пожарский район      | 1   | 3 685 608,12                               | 3 685 608,12  | 3 685 608,12                   |
| Итого              |   |     |  |               | 3 685 608,12                   |
| Сумма НДС          |   |     |  |               | 737 121,62                     |
| Всего с учетом НДС |   |     |  |               | 4 422 729,74                   |



Заказчик: Директор Северного СО

должность

подпись

/И.А.Жигачева/  
расшифровка подписи

Подрядчик: Ликвидатор

должность

подпись

/И.И.Наумкин/  
расшифровка подписи